



*Rada Wrozy*  
*14.08.18*

Orzysz, 13 sierpnia 2018 r.


BIURO RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU	
<b>W P Ł Y N Ę Ł O</b>	
Dnia:	2018 -08- 13
Ilość załączników .....	22/2018
Podpis .....	

**Rada Miejska w Orzyszu**

**Dotyczy: pisma z dn. 20.07.2018 r. znak: WRM.0012.2.9.2018.JDR,  
WRM.0012.3.8.2018.JDR, WRM.0012.4.8.2018.JDR**

Zgodnie z planem pracy Komisji Gospodarczo-Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego; Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki Promocji Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu w załączeniu przesyłam materiały na temat:

*Stan zaawansowania prac remontowych na obiekcie Ratusza.*

BURMISTRZ  
  
mgr Zbigniew Włodkowski



**Stan zaawansowania prac remontowych na obiekcie Ratusza**

**Stan na dzień 10.08.2018**

**Zestawienie finansowe**

LP	Wykonawca	Rodzaj robót	Wartość z zamówienia [zł]	Wartość odebranych robót na dzień 10.08.2018	Prace zakończone TAK / NIE	Uwagi
1	Instalatorstwo Elektryczne Bednarzak Paweł	Wymiana okien i drzwi zewnętrznych	288 435,00	288 435,00	TAK	
2	ZEC Orzysz	Wykonanie przyłącza do budynku	3 671,25	3 671,25	TAK	
3	ZEC Orzysz	Instalacja centralnego ogrzewania	518 000,00	518 000,00	TAK	
4	ZUK Orzysz	Instalacja wodno-kanalizacyjna	400 010,00	360 092,00	NIE	Do zakończenia pozostał tzw. "biały montaż", to znaczy montaż umywalek, muszli sedesowych i baterii. Planowane zakończenie 30.09.2018
5	TAMA FARBY LAKIERY	Docieplenie ścian, wymiana dachówek, instalacja odgromowa	799 402,01	0,00	NIE	Wykonywane jest ocieplenie ścian (wykonane ok 25 zakresu) oraz remont dachu. Planowane zakończenie 15.10.2018
6	ZAKŁAD ELEKTRONIKI SUWAR SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA	Wentylacja i klimatyzacja	189 420,00	0,00	NIE	Planowane zakończenie 17.08.2018
7		Wentylacja z odzyskiem ciepła			W trakcie przygotowania przetargu	
8	ZAKŁAD ELEKTRONIKI SUWAR SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA	Instalacja elektryczna i teletechniczna	1 138 857,00	249641,44	NIE	Wykonano okablowanie elektryczne na parterze, I, II, III oraz 75% na IV piętrze bez "białego montażu" tzn. gniazdka, wyłączniki, oprawy. Wykonano oddymianie instalacji oddymiania 2 klatek schodowych. Teletechnika: - wykonano 100 % okablowania światłowodowego, - wykonane całe okablowanie wew. i zew. kamer, - zamontowano koryta montażowe instalacji teletechnicznej na wszystkich piętrach, Planowane zakończenie 30.09.2018
9	PGE	Przyłącze elektryczne	6 100,00	6 100,00	TAK	
10	LIFT PROJEKT	Winda	224 844,00	0,00	NIE	Planowane zakończenie 20.09.2018
11	Instalatorstwo Elektryczne Bednarzak Paweł	Ułożenie glazury i terakoty na I piętrze	78 741,92	78 741,92	TAK	
12		Barierki na rotundzie - I piętro			W trakcie przygotowania przetargu	
13		Drzwi wewnętrzne			Trwa postępowanie przetargowe	
14	Spółdzielnia Wielobranżowa "Niegocin"	Zagospodarowanie wokół budynku	485 647,58	0,00	NIE	Planowane zakończenie 30.11.2018
15	Pracownicy UM i ZUK	Roboty ogólnobudowlane			NIE	Ułożono terakotę w 10 pomieszczeniach II piętra, Wykonano pierwsze malowanie pomieszczeń na II piętrze