

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 19/08/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania		
					rok budżetowy 2021	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	stopień realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	7	8	9
1	010	01010	6057,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz	1 556 637,00	697 357,66	Inwestycja realizowana Przewidywany termin zakończenia 30.08.2021 r.
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu	71 400,00	71 387,12	Inwestycja zrealizowana
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowę lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Ogródek i Rosiki Skomackie w gminie Orzysz	100 000,00	0,00	Termin realizacji inwestycji do 31.12.2021 r.
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. I Maja o dł 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 158, 154/4, 152/26, 152/54, 152/77, 129/2, 129/3, 129/4, 129/8, 582/4, 152/84w Orzyszu ul. I Maja	1 791 429,09	432 936,66	Inwestycja realizowana. Przewidywany termin zakończenia 15.09.2021 r.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dziubiele Suchy - Róg	600 000,00	66,50	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
6	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	50 000,00	0,00	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
7	600	60016	6057,6059	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	1 511 631,50	0,00	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
8	600	60016	6057,6059	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I	1 156 918,58 zł	0,00 zł	Termin realizacji 2023 r.

9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu	48 600,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo	40 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo - rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plazy Miejskiej	50 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku do obsługi komunikacji publicznej	12 300,00 zł	11 685,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
13	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Suchy Róg- f.solecki	10 422,53 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czame	200 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
15	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"	1 757 344,20 zł	1 061 199,00 zł	Termin realizacji inwestycji 15.08.2021 r.
16	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod Park Miejski przy ul. Leśnej w Orzyszu.	30 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
17	630	63095	6050	Budowa przystani kajakowej przy Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	40 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz	1 600,00 zł	1 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
19	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach	108 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
20	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu	87 400,00 zł	84 575,50 zł	Zadanie zrealizowane

21	750	75095	6050	Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szepiamowej przy ul. Leśnej w Orzyszu		30 000,00 zł	2 631,70 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
22	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Odoje		35 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
23	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne		299 542,55 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji 15.08.2021 r.
24	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika Budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu		50 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
25	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ZSZP w Dąbrowce o budynki z przeznaczeniem na Ośrodek Zielonej Szkoły przy ZSZP w Dąbrowce.		70 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
26	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty		12 000,00 zł	8 213,83 zł	Realizacja trwa
27	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy		12 000,00 zł	1 358,85 zł	Realizacja trwa
28	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w solectwie Grądy - f. sołecki		10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
29	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych w solectwie Czrne - f. sołecki		3 400,00 zł	3 400,00 zł	Zadanie zrealizowane
30	900	90015	6050	Wymian sześciu lamp w solectwie Drodzów-Zastrużne-f. sołecki		5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
31	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia w solectwie Gaudynki - f. sołecki		4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
32	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w solectwie Góra - f. sołecki		3 200,00 zł	3 200,00 zł	Zadanie zrealizowane
33	900	90015	6050	Dobudowa lamp w solectwie Nowe Guty - f. sołecki		13 000,00 zł	13 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
34	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogrodek		13 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w solectwie Ogrodek - f. sołecki		8 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.

36	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej w solectwie Oka. - f. solectki	4 500,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - f. solectki Pianki	11 017,44 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
38	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w solectwie Szwejtkówko - f. solectki	6 787,35 zł	6 700,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
39	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w solectwie Wężewo-f. solectki	5 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
40	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	914 425,50 zł	0,00 zł	Termin realizacji do 2022 r.
41	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w solectwie Rostki Skomackie	10 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
42	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej w solectwie Wężewo - f. solectki	10 045,77 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
43	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości: Wężewo	250 000,00 zł	1 000,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
44	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce	129 100,26 zł	126 012,53 zł	Zadanie zrealizowane
45	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- f. solectki	10 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
46	921	92109	6050	Remont dachu - f. splecki Dąbrówka -Osiki	20 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
47	921	92109	6050	Remont dachu w solectwie Dąbrówka Osiki	47 900,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
48	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w solectwie Grzegorz- f. solectki	11 510,00 zł	11 510,00 zł	Zadanie zrealizowane
49	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli Fotowoltaicznych w solectwie Grzegorz	2 100,00 zł	2 091,43 zł	Zadanie zrealizowane

50	921	92109	6050	Dobudowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży Rostki Skomackie - f. sołecki	7 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
51	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Strzelniki - f. sołecki	12 044,51 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
52	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu wraz z transportem w sołectwie Tuchlin - f. sołecki	6 400,00 zł	1 077,47 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
53	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach - f. sołecki	10 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
54	926	92695	6050	Remont pomostu w sołectwie Okartowo - f. sołecki	7 100,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
55	926	92695	6050	Budowa pomostu w sołectwie Odoje - f. sołecki	2 500,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
56	926	92695	6050	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu - dokumentacja techniczna	20 000,00 zł	18 450,00 zł	Zadanie zrealizowane
57	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	50 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
wydatki inwestycyjne					11 339 256,28 zł	2 577 853,25 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - Fundusz Dróg Samorządowych
 ** przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków- Fundusz Inwestycji Samorządowych

