

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku z budżetu Gminy Orzysz wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Rozdz.	§	Realizowane zadanie inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wydatkowane środki w 2011 r.			Opis wykonanych zadań	Jednostka realizująca zadanie oraz okres realizacji
						Ogółem	w tym:			
						z budżetu gminy	z innych źródeł			
1.	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz	73.024,20	2.135.983,37	777.791,20	243.199,03	534.592,17	Wykonano przebudowę dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze w terminie i zakresie umownym. Zadanie współfinansowane ze środków RPO Warmia Mazury 2007-2013	Urząd Miejski w Orzyszu
2.	60016	6050	Budowa chodnika przy świetlicy do nowej drogi – Sołectwo Cierzępy	0	10.000,00	0	0	0	Zlecono wykonanie chodnika. Prace zostały zakończone 30.06.2011r. Termin odbioru robót 06.07.2011r.	Urząd Miejski w Orzyszu
3.	60016	6050	Budowa chodnika – Sołectwo Klusy	0	6.624,06	0	0	0	Planowana realizacja w II półroczu	Urząd Miejski w Orzyszu
4.	60016	6050	Remont drogi – Sołectwo Wężewo	0	6.000,00	0	0	0	Planowana realizacja w II półroczu	Urząd Miejski w Orzyszu
5.	60016	6050	Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelniki	0	202.876,00	0	0	0	Zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej na modernizację dróg. Koszt dokumentacji 40.590,00 zł. Planowany odbiór dokumentacji 08.07.2011r. Realizacja etapu I budowy, planowana w II półroczu 2011r.	Urząd Miejski w Orzyszu
6.	63001	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu	0	30.200,00	0	0	0	Realizacja zadania w II półroczu 2011r. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.	Urząd Miejski w Orzyszu

7.	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w obrębie Grądy	0	220.000,00	204.473,52	204.473,52	0	Wykupiono działki pod ścieżkę pieszo -rowerową Orzysz-Grądy	Urząd Miejski w Orzyszu
8.	75023	6060	Zakup sprzętu telekomunikacyjnego do serwerowi oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0	35.000,00	0	0	0	Realizacja zadania w II półroczu 2011r	Urząd Miejski w Orzyszu
9.	80101	6050	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okartowie oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku szkoły	0	259.661,00	0	0	0	Wybrano Wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Realizację rozpoczęto w czerwcu planowane zakończenie sierpień 2011	Szkoła Podstawowa w Okartowie
10	85195	6050	Remont budynku komunalnego pod potrzeby Ośrodka Zdrowia w Orzyszu	0	30.000,00	13.130,77	13.130,77	0	Wykonano modernizację pomieszczeń rejestracji przychodni lekarskich. Rozpoczęto modernizację gabinetu lekarskiego.	Urząd Miejski w Orzyszu
11	85295	6057 6059	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0	353.000,00	0	0	0	Zlecono wykonanie projektu. Odbiór dokumentacji technicznej przewidziano na dzień 08.07.2011r.- planujemy złożyć wniosek w ramach programu Polska-Litwa-Rosja.	Urząd Miejski w Orzyszu
12	90015	6050	Budowa oświetlenia przy plaży wiejskiej – Sołectwo Ogródek	0	8.000,00	0	0	0	Temat do realizacji w II półroczu. Wystąpiono o warunki przyłączeniowe do PGE.	Urząd Miejski w Orzyszu
13	90015	6050	Przedłużenie oświetlenia – Sołectwo Suchy Róg	0	5.664,75	0	0	0	Temat do realizacji w II półroczu. Wystąpiono o warunki przyłączeniowe do PGE.	Urząd Miejski w Orzyszu

14	90015	6050	Modernizacja oświetlenia – Sołectwo Strzelniki	0	5.190,68	1.046,81	1.046,81	0	Temat do realizacji w II półroczu. Wystąpiono i uzyskano warunki przyłączeniowe do PGE.	Urząd Miejski w Orzyszu
15	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego + sanitariaty – Sołectwo Nowe Guty	0	19.572,51	5.961,92	5.961,92	0	W dniu 18.04.2011r. zlecono wykonanie stanu surowego obiektu, termin wykonania do 31.07.2011r.	Urząd Miejski w Orzyszu
16	92601	6057 6059	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury..	702.325,84	1.684.154,00	537.352,05	192.764,23	344.587,82	Trwa realizacja inwestycji w ramach której wykonano Hangar na sprzęt pływający, wiaty, nagłośnienie i monitoring plaży, linie energetyczną do obiektów sportowo rekreacyjnych, zagospodarowanie zieleni w obrębie plaży miejskiej. Zadanie współfinansowane ze środków RPO Warmia Mazury 2007-2013	Urząd Miejski w Orzyszu
17	40095	6057 6059	Gospodarka wodno - ściekowa – Budowa sieci wodno - ściekowej w miejscowości Grzegorz	0	1.599.130,00	12.177,00	12.177,00	0	Opracowano studium wykonalności projektu dla budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzegorz. Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury. Wniosek jest na etapie oceny merytorycznej.	Urząd Miejski w Orzyszu
18	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze	0	422.685,00	81.272,66	31.716,16	49.556,50	Realizację budowy zlecono 25.03.2011r. Na dzień 30.06.2011r. wykonano; -przyłącze wod.kan. w 100% -roboty ziemne w 100% -roboty fundamentowe w 100% -roboty murowe w 40% Środki na dofinansowanie zadania z programu objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.	Urząd Miejski w Orzyszu

19	92109	6050	Ocieplenie i elewacja świetlicy – Sołectwo Zastrużne - Drozdowo	0	7.362,42	0	0	0	Temat do realizacji w II półroczu	Urząd Miejski w Orzyszu
20	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy i remont schodów – Sołectwo Góra	0	4.540,99	0	0	0	Temat do realizacji w II półroczu	Urząd Miejski w Orzyszu
21	92109	6050	Remont świetlicy np. remont dachu – Sołectwo Wierzbiny	0	11.001,86	0	0	0	Temat do realizacji w II półroczu	Urząd Miejski w Orzyszu
22	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20011-2013	0	99.426,00	0	0	0	Temat do realizacji w II półroczu	Urząd Miejski w Orzyszu
23	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu Lata realizacji 2008/2012	124.464,05	1.390.820,00	10.969,45	10.969,45	0	Trwają roboty przygotowawcze. Wożony jest gruz z rozbiórek budynków i pospółka, teren jest systematycznie plantowany.	Urząd Miejski w Orzyszu
24	92195	6050	Budowa wiaty – Sołectwo Ublik	0	5.000,00	0	0	0	Zlecono wykonanie wiaty termin odbioru robót lipiec 2011	Urząd Miejski w Orzyszu
25	92195	6050	Budowa wiaty – Sołectwo Czarne	0	5.500,00	0	0	0	Zlecono wykonanie wiaty termin odbioru robót lipiec 2011	Urząd Miejski w Orzyszu
26	92195	6050	Budowa altany i wyłożenie kostką brukową pod altaną – Sołectwo Grzegorz	0	7.000,00	0	0	0	Zlecono wykonanie wiaty termin odbioru robót lipiec 2011	Urząd Miejski w Orzyszu
27	92195	6050	Budowa altany i wyposażenie – Sołectwo Mikosze	0	5.000,00	0	0	0	Zlecono wykonanie wiaty termin odbioru robót lipiec 2011	Urząd Miejski w Orzyszu

28	92695	6060	Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu – zakup zabawek na plac	0	50.000,00	49.949,10	49.948,10	0	Zakupiono i zamontowano nowe zabawki na placu zabaw w ogródku jordanowskim.	Urząd Miejski w Orzyszu
29	92695	6050	Wykonanie alejki i oświetlenia parkowego przy ul. Cierniaka w Orzyszu	0	40.390,00	38.586,55	38.586,55	0	Wykonano alejkę i oświetlenie parkowe przy ulicy Cierniaka.	Urząd Miejski w Orzyszu
30			RAZEM	1.358.153,55	8.659.782,64	1.732.710,03	803.973,54	928.736,49		
31	85395		Realizacja projektu systemowego „Orzysz w drodze do integracji”, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	0	223.916,24	44.415,55	9.028,00	35.387,55	W ramach projektu systemowego „Orzysz w drodze do integracji” MOPS realizuje zgodnie z harmonogramem działania w zakresie aktywnej integracji. Rozpoczął się i trawa warsztat aktywizacyjny oraz badanie predyspozycji zawodowych dla grupy Programu Aktywności Lokalnej, oraz warsztat aktywizacyjny, szkoła dla rodziców i doradztwo zawodowe dla grupy objętej Kontraktami Socjalnymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Małgorzata Pokorska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA