

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 202/14 Burmistrza Orzysza z dnia 25 lipca 2014 r.

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwiec 2014 r.

| Lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Nakłady poniesione na dzień 30.06.2014 r. | Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania | | | | | Opis wykonanych zadań | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|--------|--------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r. | Wydatki ogółem do dnia 30.06.2014 r. | z budżetu gminy | środkami pochodzącymi z innych źródeł* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 10 | 1010 | 6057 6059 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz | 64 575,00 zł | 450 000,00 zł | 64 575,00 zł | 18 081,00 zł | 46 494,00 zł | Wykonano dokumentację na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowe Guty. Umowa podpisana w roku 2013 z terminem realizacji do dnia 28.02.2014 r. Inwestycja rozliczana etapowo w roku 2014 | Gmina | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ul. Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ul. Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ul. Zaczysze i ul. osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ul. osiedlowe przy ul. 1-go Maja | 0,00 zł | 88 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ul. Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ul. Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ul. Zaczysze i ul. osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ul. osiedlowe przy ul. 1-go Maja Termin realizacji do 30.11.2014 r. | Gmina | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szejwówko. | 46,25 zł | 215 000,00 zł | 46,25 zł | 46,25 zł | 0,00 zł | Zlecono wykonanie robót, termin wykonania 31.08.2014 r. | Gmina | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Zlecono wykonanie robót, termin realizacji do 30.09.2014 r. | Gmina | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lupca 5 w Orzyszu | 45 373,50 zł | 45 500,00 zł | 45 373,50 zł | 45 373,50 zł | 0,00 zł | Inwestycja zrealizowana i rozliczona | Gmina | |
| 6 | 630 | 63095 | 6058 6059 | Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wrelich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I | 29 545,86 zł | 1 462 600,00 zł | 29 545,86 zł | 4 431,88 zł | 25 113,98 zł | Realizacja projektu w trakcie i obecnie przygotowywana jest dokumentacja do opracowania MOF. | Związek Gmin | |
| 7 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem. | 139 515,00 zł | 140 000,00 zł | 139 515,00 zł | 139 515,00 zł | 0,00 zł | Zakup dokonano i rozliczono. Środek trwały przekazany do ZRP w Orzyszu | Gmina | |
| 8 | 801 | 80110 | 6050 | Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu | 20 000,00 zł | 62 100,12 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | Inwestycja w trakcie realizacji | Gimnazjum Orzysz | |

Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Lepicka-Gi
SEKRETARZ GMINY

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|--|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------|---------|---|----------------------|
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu | | 0,00 zł | 95 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Investycja w trakcie realizacji | Sz.P. Orzysz |
| 10 | 921 | 92109 | 6057, 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek | | 0,00 zł | 340 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Termin realizacji do dnia 31 lipca 2014 r. Planowany koszt wykonania aktualizacji - 5.000,00 zł | Gmina |
| 11 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra | | 16 051,50 zł | 200 000,00 zł | 16 051,50 zł | 16 051,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Opracowano dokumentację na remont budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP w miejscowości Góra. | Gmina |
| 12 | 921 | 92195 | 6057 6059 | Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu | | 30,00 zł | 2 460 335,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 0,00 zł | Złożono wniosek o dofinansowanie, który uzyskał aprobatę LGD, trwa oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. | Gmina |
| 13 | 750 | 75023 | 6060 | teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi. | | 4 450,00 zł | 55 000,00 zł | 4 450,00 zł | 4 450,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Zakup 5szt. niszczarek na koniec 2013 roku faktura F/02321/13 | Gmina |
| 14 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15 | | 20 258,10 zł | 74 500,00 zł | 20 258,10 zł | 20 258,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Zakończenie realizacji zadania w II półroczu 2014 r. | Gmina |
| 15 | 801 | 80104 | 6050 | Zakup zabawek i wyposażenia dla nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim przy ul 22 lipca 4. w Orzyszu | | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Trwają prace nad wyborem wykonawcy inwestycji | Przedszkole Miejskie |
| 16 | 801 | 80104 | 6050 | Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 w Orzyszu | | 3 690,00 zł | 30 000,00 zł | 3 690,00 zł | 3 690,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Trwają prace nad wyborem wykonawcy inwestycji | Przedszkole Miejskie |
| 17 | 926 | 92695 | 6050 | Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu | | 0,00 zł | 72 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Realizacja II półroczu 2014 r. | MOSIR |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | wykonanie oświetlenia ulicznego - Solectwo Chmielewo | | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Realizacja II półroczu 2014 r. | Gmina - GKR |
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - solectwo Cierzpięty | | 0,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Trwa procedura w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę materiałów budowlanych. Pomieszczenie siłowni zostanie wyremontowane przez strażaków w czynie społecznym, natomiast remont pomieszczenia świetlicy wykona ZRP | Gmina |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Solectwo Drozdowo-Zastrużne | | 4 274,97 zł | 4 680,00 zł | 4 274,97 zł | 4 274,97 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Zakupiono materiały budowlane na wykonanie ogrodzeń. Ogrodzenia wykona Z.R.P. | Gmina |

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|-------|
| 33 | 754 | 75412 | 6050 | Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie | 0,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Unieważniono pierwsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację zadania z uwagi na wysokość ceny ofertowej przekraczającą wartość planowanych nakładów. Aktualnie przeznaczony jest kosztorys inwestorski, wg którego złożony zostanie wniosek do R.M. o zwiększenie środków na realizację inwestycji | Gmina |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk | 10 531,14 zł | 11 000,00 zł | 10 531,14 zł | 10 531,14 zł | 0,00 zł | Zadanie zrealizowano | MOSIR |
| | | | | RAZEM | 399 203,71 zł | 5 956 961,59 zł | 399 203,71 zł | 327 595,73 zł | 71 607,98 zł | | |

**Dotacje majątkowe
gminy na 2014 r. i ich
realizacja**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wydatki do 30.06.2014 r. |
|--------------|-------|----------|------|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – Starostwo Powiatowe w Pleszu. | 325.500,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem | 15.000,00 | 0,00 |
| 3 | 921 | 92109 | 6220 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Orzyszu. | 204.503,57 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 545.003,57 | 0,00 |

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY