

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 193/15 Burmistrza Orzysza z dnia 7 sierpnia 2015 r.  
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Nakłady poniesione na dzień 30.06.2015r	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	w tym źródła finansowania				Opis wykonanych zadań		
							Wydatki ogółem do dnia 30.06.2015	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	11			
												8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Węzowo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną z Okartowa do Węzowa	Gmina		
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na terenie zabudowy leśniczki w miejscowości Góra	Gmina		
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu	Gmina		
4	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	realizacja zadania w II półroczu	Gmina		

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

5	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drog gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zaczysze i Słowackiego, 3/ulice Wikłmowa, Jasiłmowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zaczysze i Słowackiego.	0,00 zł	1 059 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonano sieć wodociagową w drodze wewnętrznej/dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Słowackiego, należność w kwocie 28 998,47 zł opłacono w lipcu 2015 r.	Gmina
6	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Odoje	Gmina
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
8	600	60016	6050	Zakup równiarki drogowej i remonty dróg gminnych - przywrócenie stanu pierwotnego dróg	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu	Gmina
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	7,35 zł	300 000,00 zł	7,35 zł	7,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w gminie Orzysz	Gmina
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciul  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

11	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	324 861,30 zł	1 141 447,20 zł	146 011,00 zł	21 623,35 zł	124 187,65 zł	Opracowano inwentaryzując w ramach koncepcji gospodarki wodnościekowej Gminy Orzysz, Miki, Giżycko oraz miasta Giżycko. Sporządzono analizę finansową i ekonomiczną, w tym analizy kosztów i korzyści uwzględniającą warianty założeń technicznych wraz z planem rozwoju obszaru z wykorzystaniem szlaku wodnego.	Gmina
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
13	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26.31	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
14	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. Nowe Gury działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
15	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	9 666,62 zł	10 000,00 zł	9 666,62 zł	9 666,62 zł	0,00 zł	Wykonano remont instalacji elektrycznej nałt kondygnacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.	Gmina
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejęciu na system obrotu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	14 484,97 zł	50 000,00 zł	14 484,97 zł	14 484,97 zł	0,00 zł	Zakupiono komputer wraz z monitorem, Notebook Toshiba z oprogramowaniem Windows i Office oraz drukarkę laserową Xerox.	Gmina
17	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	z upr. Burmistrza mgr inż. Marek Gryciuk ZASTĘPCA BURMISTRZA
18	754	75412	6060	Zakup samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Drozdowo.	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina

19	754	75412	6050	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogrodnik	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja prac remontowych. Zdjęto dachówkę z budynku gospodarczego.	Gmina
20	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p. poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	2 996,18 zł	12 000,00 zł	2 996,18 zł	2 996,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonano oświetlenie awaryjne w budynku szkoły.	Gimnazjum w Orzyszu
21	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	6 270,19 zł	10 000,00 zł	6 270,19 zł	6 270,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonano malowanie sal lekcyjnych.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
22	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej -fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężowo	5 781,00 zł	20 000,00 zł	5 781,00 zł	5 781,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację na wykonanie oświetlenia	Gmina
26	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Złożono w Starostwie Powiatowym w Piszcu zgłoszenie o zamiarze wykonania wiaty na plaży wiejskiej w Nowych Gutach.	Gmina
27	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina

**z up. BURMISTRZA**

*mgr Leszek Mutek Gryciuk*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

28	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem GSP w m. Góra	148 159,90 zł	350 000,00 zł	148 159,90 zł	148 159,90 zł	0,00 zł	Odebrano I etap robót budowlanych - stan surowy zamknięty w remontowanym budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP w Górze. Opłacono faktury dotyczące robót zrealizowanych w I etapie. Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację drugiego etapu. Przetarg unieważniono ponieważ ceny ofertowe znacznie przekraczały kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na II etap remontu obiektu. Wykonanie II etapu zlecono dla własnej spółki gminnej Zakładu Usług Komunalnych w Orzyszu za kwotę 197.326,45zł.	Gmina
29	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szewkówko	172,80 zł	5 584,00 zł	172,80 zł	172,80 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. zakupiono czujnik zabezpieczający centralne ogrzewanie w świetlicy.	Gmina
31	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSiR
32	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielowo	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSiR
33	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw -fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	z upr. BURMISTRZA
34	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	mgr Leszek Marek Gryciuk ZASTĘPCA BURMISTRZA
35	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSiR

36	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki <b>Mikośsze</b>	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSiR
37	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSiR
38	926	92695	6050	Zakup sprzętu do miniśliskowni-fundusz sołecki Ogrodek	0,00 zł	6 797,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSiR
39	926	92695	6050	Wykonanie słowni terenowych na terenie gminy Orzysz- budżet obywatelski	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zakupiono i zainstalowano urządzenia dla trzech słowni terenowych na placu przy ul. Wojska Polskiego , na placu przy Gimnazjum w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze, oraz na placzy miejskiej przy ul. Leśnej .	Gmina
40	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSiR
<b>RAZEM</b>					<b>512 400,31 zł</b>	<b>4 147 026,89 zł</b>	<b>333 550,01 zł</b>	<b>209 362,36 zł</b>	<b>124 187,65 zł</b>		

**Dotacje majątkowe gminy na 2015 r./ ich realizacja**

Lp.	Uzajł	Kosztbał	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki do 30.06.2015 r.
1.	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnic z przyjętym programem	14 000,00	2 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>14 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**Ogółem wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły: 335.550,01 zł**

**z up. BURMISTRZA**

*mgr Leszek Marek Gryciuk*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**