

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 19/09/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 14 września 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne w 2020 r.	wydatki		Stoień zaawansowania inwestycji
							wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	7	8	12	
1	010	01010	6057.6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	2 500 000,00	885,40	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano mapę zasadniczą do przeprowadzenie w/w inwestycji	
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno kanalizacyjnej na ul.Polna w Orzyszu	30 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.	
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Orzyszu - II etap	223 000,00	0,00	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji	
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul.I Maja w Orzyszu	2 225 122,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	340 000,00	50,00	Zadanie inwestycyjne w w trakcie realizacji.	
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul.Suwalska w Orzyszu	30 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.	
7	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	30 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu	20 000,00	15 375,00	Zakończono realizację zadania	

9	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap I Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	1 267 650,87 zł	9 880,00 zł termin realizacji zadania 2020-2021 r
10	600	60016	6050	Budowa schodów terenowych- F.solecki Czarne	4 000,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
11	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przy przystanku autobusowym "Orzysz Rynek "	10 000,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
12	600	60016	6050	Wiaty przystankowa - F.solecki Gaudynki	3 500,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
13	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 000 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji . Poniesiono koszty przygotowania aplikacji wniosku wraz z tłumaczeniem
14	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	32 000,00 zł	Zakończono realizację zadania
15	710	71004	6067	Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	35 000,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
16	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	20 000,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	15 000,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
18	750	75023	6060	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	28 894,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
19	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje	30 000,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
20	801	80101	6057,6059	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	350 000,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.

21	801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie na cele placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 000 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w 2021 r.
22	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.solecki Grądy	8 000,00 zł	0,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego - F.solecki Odoje	6 418,06 zł	3 075,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.solecki Ogródek	7 623,30 zł	0,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
25	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie-F.solecki Rostki Skomackie	5 760,00 zł	0,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
26	921	92105	6050	Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące	15 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
27	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	91 363,02 zł	0,00 zł	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Poniesiono koszty przygotowania aplikacji wniosku wraz z tłumaczeniem
28	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czame, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	493 000,00 zł	6 881,03 zł	Rozpoczęto realizację zadania
29	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce	461 550,26 zł	5 000,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
30	921	90109	6050	Usługa remontu świetlicy - F.solecki Nowe Guty	10 000,00 zł	0,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
31	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.solecki Okartowo	14 915,00 zł	14 379,28 zł	Rozpoczęto realizację zadania
32	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	20 000,00 zł	14 960,79 zł	Zadanie zrealizowano

33	926	92601	6050	Budowa przyszkolonego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4	642 282,00 zł	20 147,40 zł	Zadanie zrealizowano
34	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F. sołecki Strzelniki	5 754,54 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
35	926	92695	6050	Zakup pompy do wody w świetlicy wiejskiej- F. sołecki Tuchlin	2 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
36	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach - f. sołecki Dziubiele	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania przeniesiono na 2021 r.
37	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - F. sołecki Grądy	3 752,27 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
38	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy - F. sołecki Klusy	7 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
39	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F. sołecki Tuchlin	5 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania przeniesiono na 2021 r.
40	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem -F. sołecki Ublik	10 450,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej- c.d-F. sołecki Wężewo	10 104,47 zł	10 079,06 zł	Zadanie zostało zrealizowane
42	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	35 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
43	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dąbrówka -Osiki	8 797,69 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
wydatki inwestycyjne					11 067 937,48 zł	147 095,64 zł	

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Piotrowski