

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 19/08/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Zadania inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2022 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki		stopień realizacji inwestycji
					rok budżetowy 2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	
1	2	3	4	5	7	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej	81 643,00	18 559,60	Opracowanie PFU, analiza finansowa do wniosku o dofinansowanie
2	010	01043	6057	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik	2 000 000,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu	72 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
4	010	01043	6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo- technicznej na budowę sieć wodno-kanalizacyjnej na ul. Mazurskiej w Orzyszu	18 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
5	400	40002	6050	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz	732 342,00	0,00	Realizacja wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ublik
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rostkach Skomackich	20 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Rog - II Etap	360 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej	50 000,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorz	240 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	1 749 447,26	1 303 357,51	Inwestycja w trakcie realizacji
11	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I"	1 695 830,58 zł	1 800,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu	100 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
13	600	60016	6050	Wykonanie chodnika pieszego -F.sołecki Suchy Róg	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
14	600	60016	6050	Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbina- F.sołecki Wierrzbiny	6 200,00 zł	556,50 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej	225 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
16	630	63001	6050	Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu	381 000,00 zł	86 721,31 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
17	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej -PFU na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Orzysz - Mikosze	30 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
18	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej Las Miejski przy plaży w Orzyszu	40 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
19	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w mieście Orzysz	40 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
20	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej -Budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu na park za sceną w ogródku Jordanowskim	110 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
21	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy	40 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
22	700	70005	6050	Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu	30 000,00 zł	123,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji

23	750	75023	6050	Cyfrowa Gmina	77 069,95 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu	46 000,00 zł	599,99 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
25	851	85195	6050	Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu	470 480,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
26	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID -19 w Orzyszu.	29 520,00 zł	0,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
27	801	80101	6050	Rowijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	163 500,00 zł	163 500,00 zł	Inwestycja zrealizowana
28	801	80150	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie	129 047,66 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
29	801	80101	6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	5 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
30	801	80101	6059	"Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu"	10 000,00 zł	8 979,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
31	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu	32 600,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
30	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	526 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
32	900	90095	6057,6059	Budowa Całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 916 351,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)	36 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
34	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F.solecki Czarne	7 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

35	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F.sołecki Zastrużne-Drozdowo	6 188,59 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
36	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F.sołecki Grądy	13 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
37	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
38	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych - F.sołecki Nowe Guty	9 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- F.sołecki Ogródek	5 050,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	10 000,00 zł	7 000,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
41	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.sołecki Okartowo	14 500,00 zł	11 500,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej- F.sołecki Pianki	11 500,00 zł	11 500,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
43	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych- F.sołecki Szewjkowko	5 000,16 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
44	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje- F.sołecki Odoje	4 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
45	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - F.sołecki Ogródek	6 400,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Etckiej	11 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

47	921	92109	6050	Zakup garażu blaszanego wraz z wylewką pod garaż - F.sołecki Grzegorz	6 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
48	921	92195	6057,6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	80 000,00 zł	79 581,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
49	921	92109	6050	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej - F.sołecki Chmielewo	9 599,89 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
50	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F.sołecki Góra	7 302,76 zł	6 960,69 zł	Zadanie w trakcie realizacji
51	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
52	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy- F.sołecki Wężewo	9 534,29 zł	9 526,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
53	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie- F.sołecki Rostki Skomackie	11 500,00 zł	215,53 zł	Zadanie w trakcie realizacji
54	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F.sołecki Dziubiele	10 000,00 zł	9 963,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
55	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	5 117,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
56	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F.sołecki Dąbrówka	8 600,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
57	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek- F.sołecki Klusy	11 601,16 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
58	926	92695	6050	Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na paluzy wiejskiej- F.sołecki Ogródek	1 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

59	926	92595	6050	Zakup i montaż huśtawki ogrodowej - F.sołecki Szwejkówko	3 300,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
60	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu-F.sołecki Tuchlin	4 031,00 zł	531,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
61	926	92695	6050	Zakup placu zabaw- f.sołecki Gaudynki	6 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
62	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	1 077 377,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
wydatki inwestycyjne					12 843 133,30 zł	1 724 974,13 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

|