

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku z budżetu Gminy Orzysz wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Rozdz.	§	Realizowane zadanie inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wydatkowane środki w 2011 r.			Jednostka realizująca zadanie oraz okres realizacji	
						Ogółem	w tym:			Opis wykonanych zadań
							z budżetu gminy	z innych źródeł		
1.	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz	77.002,60	2.168.662,37	2.162.518,95	701.994,95	1.460.524,00	Okres realizacji inwestycji 2008-2011. Poniesione nakłady ogółem- 2.235.543,15 zł W tym: Roboty drogowe 2.097.466,59zł Koszty ogólne (w tym dokumentacja, nadzór inwestorski, promocja i obsługa projektu) 142.054,96zł Finansowanie: środki własne Gminy – 721.004,10zł Środki z RPO Warmia Mazury 2007-2013 1.518.517,45zł Oś priorytetowa transport Wykonano przebudowę dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze w terminie i zakresie umownym, Roboty wykonano na pięciu odcinkach drogi . Na odcinku 1 dł. 0,571km –nawierzchnia asfaltowa - 427.951,90zł Na odcinku 2 dł. 1,306km - nawierzchnia asfaltowa - 793.628,67zł Na odcinkach 3 , 4, 5- dł. 4,054km- nawierzchnia żwirowa - 669.197,98zł OGÓŁEM wartość robót drogowych wynosi 2.097.422,31zł Koszty ogólne w tym: dokumentacja, nadzór inest. i obsługa projektu 138.076,56 zł. Razem wartość inwestycji 2.235.543,15zł Łączna długość zmodernizowanej nawierzchni dróg 5,419km. <i>Zadanie współfinansowane W 70% ze środków RPO Warmia Mazury 2007-2013</i>	Urząd Miejski w Orzyszu
2.	60016	6050	Budowa chodnika przy świetlicy do nowej drogi – Sołectwo Cierzpięty	0	10.000,00	9.771,93	9.771,93	0	Poniesione nakłady ogółem - 9.771,93 Finansowanie: środki własne Gminy - 9.771,93zł (fundusz sołecki wsi Cierzpięty) Efekty rzeczowe: W ramach inwestycji, na posesji świetlicy skiej w m. Cierzpięty (działka nr 88/39),	Urząd Miejski w Orzyszu

									wykonano 86m2 chodnika z polbruku (kostka betonowa gr. 6cm) wykończonego obrzeżem chodnikowym.	
3.	60016	6050	Budowa chodnika – Sołectwo Klusy	0	16.714,00	16.714,00	10.714,00	6000,00	<p>Poniesione nakłady ogółem - 16.714,00zł Finansowanie: środki własne Gminy - 10.714,00zł -fundusz sołecki Środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Pisz -6.000,00zł Efekty rzeczowe: Wykonano roboty drogowe w miejscowości Klusy, polegające na wymianie nawierzchni chodnikowej na odcinku 120mb przy drodze powiatowej nr 396. Wykonany zakres robót; Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej (polbruk) gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 120m2, z obrzeżem chodnikowym 20x6cm x 120mb, krawężnikiem drogowym 15x30cm x 120mb w pasie drogi powiatowej nr 396 Od km 0+000 do km 0 + 120 (120mb).</p>	Urząd Miejski w Orzyszu
4.	60016	6050	Remont drogi – Sołectwo Wężewo	0	6.000,00	5.980,26	5.980,26	0	<p>Poniesione nakłady 5.980,26zł Finansowanie -Środki własne Gminy (fundusz sołecki) Efekty rzeczowe Zakupiono krawężniki drogowe 15x30x100 szt. 260 do wykorzystania przy remoncie drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej od drogi krajowej nr 16 do budynków mieszkalnych w Wężewie.</p>	Urząd Miejski w Orzyszu

5.	60016	6050	Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelniki	0	254.199,00	254.198,47	154.198,47	100.000,00	<p>Poniesione nakłady ogółem 254.198,47zł</p> <p>Finansowanie: środki własne Gminy 154.198,47zł</p> <p>Środki z budżetu województwa - 100.000,00zł</p> <p>środki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej</p> <p>Oś priorytetowa transport</p> <p>Efekty rzeczowe: Wykonane roboty drogowe na drodze gminnej w Sołectwie Strzelniki, na odcinku drogi Strzelniki-Kamińskie, polegające na ułożeniu nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych o wym.300x150x15cm na łącznej powierzchni 1152m2 na podbudowie z kruszywa i wykonaniu poboczy oraz poszerzeniu istniejącej jezdni o nawierzchni z płyt betonowych na trzech łukach drogi.</p> <p>Wykonany zakres robót: <u>Nowa nawierzchnia z płyt drogowych i poboczem utwardzonym kruszywem łamanym na działkach nr147 i nr5.</u> Od km 0-70,85 do km 0 + 10,96 (81,81mb) oraz do km 2+077,37 do km 2+301,85 (224,48mb) . Ogółem ułożono jezdnię z nowych płyt drogowych na odcinku 306,29mb, (ogółem 256 szt. płyt drogowych o wymiarach 300x150x15cm = 1152m2 nawierzchni bitumicznej) z utwardzonym poboczem z kruszywa łamanego.</p> <p><u>Poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych na działkach nr 147 i nr 27</u> Od km 0+ 80 do km 0+117,80 (37, 80 mb)– poszerzono jezdnię na łuku drogi poprzez dołożenie rzędu płyt drogowych. Wyprofilowano skarpe na odcinku ok. 32m, Od km 1+269,67 do km 1+ 304,65 (34,98 mb)– poszerzono jezdnię na łuku drogi poprzez dołożenie rzędu płyt drogowych. Od km 1+458,23 do km 1+ 506,30(48,07 mb) – poszerzono jezdnię na łuku drogi poprzez dołożenie rzędu płyt drogowych</p>	Urząd Miejski w Orzyszu
6.	63001	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu	0	35.570,00	34.570,00	8.900,00	25.670,00	<p>Realizacja zadania w II półroczu 2011r. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.</p>	Urząd Miejski w Orzyszu

7.	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w obrębie Grądy	0	230.140,00	221.946,99	221.946,99	0	Wykupiono działki pod ścieżkę pieszo - rowerową Orzysz-Grądy	Urząd Miejski w Orzyszu
8.	75023	6060	Zakup sprzętu telekomunikacyjnego do serwerowi oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0	35.000,00	33.624,20	33.624,20	0	Zakupiono sprzęt telekomunikacyjny do serwerowi Urzędu Miejskiego w Orzyszu.	Urząd Miejski w Orzyszu
9.	80101	6050	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okartowie oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku szkoły	0	259.661,00	181.455,67	181.455,67	0	Wybrano Wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Realizację rozpoczęto w czerwcu 2011	Szkoła Podstawowa w Okartowie
10.	80101	6050	Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0	50.000,00	0	0	0	Zadanie nie zostało wykonane.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
11.	80104	6050	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu	0	20.139,00	9.559,45	9.559,45	0	Wykonano oświetlenie awaryjne tylko w jednym budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu.	Przedszkole Miejskie w Orzyszu
12.	85195	6050	Remont budynku komunalnego pod potrzeby Ośrodka Zdrowia w Orzyszu	0	30.000,00	20.209,86	20.209,86	0	Poniesione nakłady- 20.209,86 Finansowanie; środki własne Gminy Zakres rzeczowy Wykonano modernizację pomieszczeń rejestracji przychodni lekarskich oraz modernizację dwóch gabinetów lekarskich	Urząd Miejski w Orzyszu
13.	85295	6050	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0	113.000,00	53.000,00	53.000,00	0	Poniesione nakłady 53.000,00 zł Finansowanie środków własne Gminy Zakres rzeczowy Wykonano projekt dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu- budynek główny i budynek magazynowo mieszkalny.	Urząd Miejski w Orzyszu
14.	90015	6050	Budowa oświetlenia przy plaży wiejskiej – Sołectwo Ogródek	0	8.000,00	7.999,92	7.999,92	0	Wykonano dokumentację i wykonano i zamontowano szafki oświetleniowe	Urząd Miejski w Orzyszu
15.	90015	6050	Przedłużenie oświetlenia – Sołectwo Suchy Róg	0	5.664,75	5.664,45	5.664,45	0	Wykonano dokumentację na dobudowę oświetlenia i zakupiono oprawy oświetleniowe	Urząd Miejski w Orzyszu
16.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia – Sołectwo Strzelniki	0	5.190,68	5.190,11	5.190,11	0	Wykonano dokumentację na modernizację oświetlenia i zamontowano jedną lampę oświetleniową	Urząd Miejski w Orzyszu
17.	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego + sanitariaty – Sołectwo Nowe Guty	0	19.572,51	19.036,55	19.036,55	0	Poniesione nakłady 19.036,55zł Finansowanie ;środki własne Gminy (fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Orzyszu

									Zakres rzeczowy wykonano stan surowy zamknięty obiektu, prace kontynuowane będą w 2012r.	
18.	92601	6057 6059	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury..	702.325,84	1.599.891,50	1.070.789,64	357.860,72	712.928,92	<p>Poniesione nakłady w wysokości 1.070.789,64</p> <p>Finansowanie: Środki własne Gminy + dotacja ze środków RPO Warmia Mazury 2007-2013 w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych.</p> <p>Zakres rzeczowy; W ramach inwestycji wykonano hangar na sprzęt pływający, wiaty, nagłośnienie i monitoring plaży, linie energetyczne do obiektów sportowo rekreacyjnych, zagospodarowanie zieleni w obrębie plaży miejskiej, parking i chodnik przy plaży.</p>	Urząd Miejski w Orzyszu
19.	40095	6050	Gospodarka wodno -ściekowa – Budowa sieci wodno - ściekowej w miejscowości Grzegorz	0	452.389,00	12.177,00	12.177,00	0	<p>Poniesiono nakłady w wysokości 12.177,00zł</p> <p>Finansowanie w ramach środków własnych Gminy</p> <p>Zakres rzeczowy; Opracowano studium wykonalności projektu dla budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzegorz.</p>	Urząd Miejski w Orzyszu
20.	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze	0	422.685,00	337.072,58	101.354,41	235.718,17	<p>Efekty rzeczowe: Budynek świetlicy wiejskiej, wolnostojącej zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 43/40 położonej w Mikoszach, Gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz wyposażeniem ruchomym;</p>	Urząd Miejski w Orzyszu
21.	92109	6050	Ocieplenie i elewacja świetlicy – Sołectwo Zastrużne – Drozdowo	0	7.362,42	6.187,49	6.187,49	0	<p>Poniesione nakłady 6.187,49</p> <p>Finansowanie: środki własne Gminy (fundusz sołecki) Zakres rzeczowy: Zakupiono materiały budowlane na docieplenie budynku i trzy okna PCV, roboty będą kontynuowane w 2012r.</p>	Urząd Miejski w Orzyszu

22.	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy i remont schodów – Sołectwo Góra	0	4.540,99	4.538,90	4.538,90	0	Poniesione nakłady ogółem -6.538,90 zł Finansowanie: środki własne Gminy -6.538,90 zł w tym z :§ 6050- 4.538,90zł §4210 – 2000,00zł Efekty rzeczowe: Wymieniono okna drewniane szt 3 na okna PCV. Obłożono betonowe schody zewnętrzne płytami gres.	Urząd Miejski w Orzyszu
23.	92109	6050	Remont świetlicy np. remont dachu – Sołectwo Wierzbin	0	11.001,86	10.996,20	10.996,20	0	Finansowanie; środki własne Gminy (fundusz sołecki) Zakres rzeczowy: Zakupiono tarcicę na zmianę konstrukcji dachu na budynku świetlicy.	Urząd Miejski w Orzyszu
24.	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20011-2013	0	99.426,00	3.813,00	3.813,00	0	Poniesione nakłady -3.813,00zł Finansowanie; środki własne Gminy Zakres rzeczowy; Wykonano aktualizację projektu świetlicy wiejskiej.	Urząd Miejski w Orzyszu
25.	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu Lata realizacji 2008/2012	124.464,05	15.000,00	11.485,54	11.485,54	0	Poniesione nakłady; 11.485,54 Finansowanie; środki własne Gminy. Zakres rzeczowy; Stabilizowany jest teren podmokły przeznaczony pod plac zabaw przy ul. Wyzwolenia. Wożony jest gruz z rozbiórek budynków i pospółka. Teren jest systematycznie plantowany.	Urząd Miejski w Orzyszu
26.	92195	6050	Budowa wiaty – Sołectwo Ublik	0	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0	Poniesione nakłady ogółem -5.625,00 zł Finansowanie: Środki własne Gminy (fundusz sołecki) Efekty rzeczowe: Wiata drewniana o wymiarach 5,48mx4,15m , wysokość w kalenicy - 3,65m ,pokrycie dachu – blacha powlekana.	Urząd Miejski w Orzyszu
27.	92195	6050	Budowa wiaty – Sołectwo Czarne	0	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0	Poniesione nakłady ogółem -5.625,00 zł Finansowanie: środki własne Gminy (fundusz sołecki) Efekty rzeczowe: Wiata drewniana o wymiarach 5,48mx4,15m , wysokość w kalenicy - 3,65m Pokrycie dachu – blacha powlekana.	Urząd Miejski w Orzyszu
28.	92195	6050	Budowa altany i wyłożenie kostką brukową pod altaną – Sołectwo Grzegorz	0	8.122,00	8.121,90	8.121,90	0	Poniesione nakłady ogółem -8.121,90 zł Finansowanie: środki własne Gminy (fundusz sołecki) Efekty rzeczowe: Wiata drewniana o	Urząd Miejski w Orzyszu

									wymiarach 5,48mx4,15m , wysokość w kalenicy - 3,65m Pokrycie dachu – blacha powlekana. Pod wiatą nawierzchnia z kostki brukowej gr 6cm -23m2, w obrzeżach betonowych 27mb.	
29.	92195	6050	Budowa altany i wyposażenie – Sołectwo Mikosze	0	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0	Poniesione nakłady ogółem -5.625,00 zł Finansowanie: środki własne Gminy (fundusz sołecki) Efekty rzeczowe: Wiatą drewnianą o wymiarach 5,48mx4,15m , wysokość w kalenicy - 3,65m Pokrycie dachu – blacha powlekana.	Urząd Miejski w Orzyszu
30.	92695	6060	Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu – zakup zabawek na plac	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	Poniesione nakłady ogółem -50.000,00 zł Finansowanie: środki własne Gminy Efekty rzeczowe: Zakupiono i zainstalowano nowe zabawki terenowe na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim.	Urząd Miejski w Orzyszu
31.	92695	6050	Wykonanie alejki i oświetlenia parkowego przy ul. Cierniaka w Orzyszu	0	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0	Poniesione nakłady ogółem -40.390,00 zł Finansowanie: środki własne Gminy Efekty rzeczowe: Wykonano oświetlenie parkowe (pięć słupów oświetleniowych z oprawami). Wykonano nawierzchnię chodnikową o powierzchni 192,37m2, z kostki brukowej szarej i kolorowej gr.6cm wykończoną obrzeżem chodnikowym. Zainstalowano sześć ławek parkowych żeliwnych typu „WIEDEŃ”, Ustawiono sześć koszy ulicznych typu „RETRO”, Wykonano nasadzenia kwiatów na rabatach oraz nasadzenia krzewów ozdobnych .	Urząd Miejski w Orzyszu
32.	92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla MOSIR w Orzyszu	0	13.000,00	12.990,01	12.990,01	0	Zakupiono kosiarkę samojezdna.	MOSIR Orzysz
33.			RAZEM	903.792,49	6.008.197,08 PLAN	4.626.878,07 Wykonanie	2.086.036,98	2.540.841,09		

Dotacje inwestycyjne udzielone w 2011r.

1. Dotacja inwestycyjna dla ABK w Orzyszu na wymianę okien i drzwi w lokalach komunalnych kwota 118.000,00 zł – dotacja rozliczona,
2. Dotacja dla Państwowej Komendy Powiatowej w Pisz na zakup lekkiego samochodu strażackiego kwota 20.000,00 zł – dotacja rozliczona,
3. Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu medycznego – gastrokopu dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy kwota 15.000,00 zł – dotacja rozliczona,
4. Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/ Giżycka kwota 717.422,00 zł,
5. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przyjętym programem kwota 3.500,00 zł.

Łączna kwota udzielonych i rozliczonych dotacji inwestycyjnych udzielonych w 2011r. to kwota 873.735,00 zł

Łącznie wydatki majątkowe wykonanie w 2011r. to kwota 5.500.613,07 zł

Data i podpis