

Załącznik nr 6 do zarządzenia burmistrza Orzysza Nr 58/14 z dnia 20 marca 2014r.

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013r. przewidzianych do wykonania w 2013r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania wydatków				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
							Wydatki ogółem do 31.12.2013r.	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	opis wykonanych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy letniskowej w miejscowości Nowe Guty Gmina Orzysz	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono opracowanie projektu technicznego rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Guty. Termin wykonania projektu 28.02.2014	Gmina
2	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy budynkach Ełcka 28A i 28B w Orzyszu	84 870,00 zł	88 500,00 zł	84 870,00 zł	84 870,00 zł	0,00 zł	Wykonano: -odprowadzenie wód opadowych z rynien wiatrołapów, do istniejących studzienek burzowych, -odkopano fundamenty na długości szczytowej i frontowej budynków i uzupełniono tynki zewnętrzne ścian fundamentowych, -wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentów (warstwa izolacyjna z materiału typu IZOLBET + folia kubełkowa), -wyprofilowano teren po wykonanych robotach ziemnych, -odtworzono opaski z kostki brukowej przy ścianach budynków, -przełożono chodnik wzdłuż budynków w celu odwrócenia spadków i poprawy odbioru wód opadowych przez istniejące studzienki burzowe. - przygotowano do odtworzenia nawierzchnie trawiaste po wykonanych pracach ziemnych,	Gmina

3	600	60016	6050	Budowa parkingu - Fundusz Sotecki Klusy	5 000,00 zł	5 876,31 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano chodnik przy parkingu w miejscowości Klusy, gmina Orzysz, na działce o nr 389-droga gminna.Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej z obrzeżem betonowym szarym 30x 8cm. Wymiar chodnika 15,00m x 1,5m = 22,5m2 oraz trawnik 22x4 = 88m2	Gmina
4	600	60016	6050	Remonty dróg gminnych z uzupełnieniem oświetlenia drogowego na tych drogach - gmina Orzysz	158 359,66 zł	164 000,00 zł	158 359,66 zł	158 359,66 zł	0,00 zł	Remonty dróg gminnych oraz oświetlenia na terenie tych dróg . Remonty związane są z utrzymaniem wartości technicznych tych dróg oraz bezpieczeństwa kierowców.	Gmina
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach::1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	315,60 zł	36 000,00 zł	315,60 zł	315,60 zł	0,00 zł	Zlecono Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach::1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja. Termin wykonania projektów 30.11.2014r.	Gmina

6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr geod. 256/20 Obręb Grądy Gmina Orzysz	7 607,97 zł	8 792,00 zł	7 607,97 zł	7 607,97 zł	0,00 zł	Zrealizowano zakup gruntu w obrębie Grądy związane z budowa ścieżki pieszo rowerowej.	Gmina
7	750	75023	6060	Zakup Ekranu, rzutnika, drukarki kolorowej do referatu promocji kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego oraz okablowanie i urządzenia sieciowe	40 777,42 zł	50 000,00 zł	40 777,42 zł	40 777,42 zł	0,00 zł	Zakupiono 4 komputery łącznie z programami MS OFFICE oraz UPS, laptop , 5 niszczarek , skaner.	Gmina
8	750	75023	6050	Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych	48 075,78 zł	69 000,00 zł	48 075,78 zł	48 075,78 zł	0,00 zł	Przebudowano schody wejściowe do budynku ,wykonano rampę podjazdową dla niepełnosprawnych, zainstalowano platformę dla niepełnosprawnych na I kondygnacji budynku	Gmina
9	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz	868 882,63 zł	992 217,00 zł	868 882,63 zł	196 639,30 zł	672 243,33 zł	Zakupiono samochód pożarniczy średni dla OSP Orzysz oraz wyposażenie dodatkowe do samochodu.	Gmina
10	801	80101	6050	Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz remont oświetlenia sufitowego i malowanie Sali lekcyjnej.	27 781,49 zł	28 000,00 zł	27 781,49 zł	27 781,49 zł	0,00 zł	Wykonano projekt rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz zamontowano hydranty, wykonano również remont oświetlenia sufitowego Sali lekcyjnej i pomalowano pomieszczenie.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
11	801	80101	6050	Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Orzyszu	9 948,29 zł	10 000,00 zł	9 948,29 zł	9 948,29 zł	0,00 zł	Wyremontowano salę komputerową oraz uzupełniono wyposażenie.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
12	801	80101	6050	Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	Wyremontowano salę komputerową oraz uzupełniono wyposażenie.	Szkoła Podstawowa w Okartowie

				wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Okartowie							
13	801	80104	6050	Wymiana wykładziny podłogowej na amfiteatrze Przedszkola Miejskiego w Orzyszu	8 795,00 zł	8 795,00 zł	8 795,00 zł	8 795,00 zł	0,00 zł	Wymieniono wykładzinę podłogową na podłodze amfiteatru w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu.	Przedszkole Miejskie w Orzyszu
14	801	80110	6050	Remont pomieszczeń w Gimnazjum w Orzyszu	32 980,00 zł	33 000,00 zł	32 980,00 zł	32 980,00 zł	0,00 zł	Wykonano remont instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej, Łazienkach, bibliotece szkolnej i częściowo korytarza, oraz remont korytarza górnego oraz stołówki szkolnej.	Gimnazjum w Orzyszu
15	852	85295	6057 6059	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0,00 zł	9 465,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania odłożona do chwili pozyskania środków zewnętrznych. na dzień 31.12.2013r. Brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania	Gmina
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Strzelniki	11 416,43 zł	15 000,00 zł	11 416,43 zł	11 416,43 zł	0,00 zł	Wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z ustawieniem dwóch słupów stalowych z oprawami oświetleniowymi.	Gmina
17	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku sanitarno-gospodarczego na działce nr 192/2 w miejscowości Nowe Guty gmina Orzysz.	4 565,43 zł	5 000,00 zł	4 565,43 zł	4 565,43 zł	0,00 zł	Przyłącze energetyczne do budynku sanitarno- gospodarczego w Nowych Gutach zlokalizowane na działce 192/2. linia kablowa YAKY 4x16mm długości 35m (dł. kabla 40m) od złącza ZKL w rozdzielni zainstalowanej w budynku sanitarno- gospodarczym.	Gmina
18	921	92109	6057. 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje	342 739,09 zł	408 835,00 zł	329 655,35 zł	108 895,29 zł	220 760,06 zł	Wybudowano świetlicę wiejską- budynek wolnostojący, parterowy, powierzchnia zabudowy -110,42 m2, powierzchnia tarasu- 58.10m2,powierzchnia użytkowa - 93,06m2,wysokość budynku- 8,47mkubatura- 701,20m3. zlokalizowany na działce nr geodezyjny 105/5,105/11 położonej we wsi Odoje, Gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz wyposażeniem ruchomym ( sprzęt AGD, meble , sprzęt audiowizualny, komputery)	Gmina

19	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Sotecki	198 242,98 zł	237 424,40 zł	181 655,90 zł	73 789,30 zł	107 866,60 zł	Wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny, polegające na: rozebraniu stropodachu drewnianego, wykonaniu drewnianej więźby dachowej dwupołaciowej z pokryciem dachowym, montażu rynien i rur spustowych PCV, przemurowaniu komina, wykonaniu stropów drewnianych, wydzieleniu dodatkowego pomieszczenia i powiększeniu okna w części gospodarczej, dostosowaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych wykonaniu instalacji odgromowej, wykonaniu instalacji elektrycznej pod zadaszeniem i wymianie istniejących opraw świetłówkowych na oprawy świetłówkowe z rastrem w sali głównej, wykonaniu docieplenia stropu budynku oraz części ścian, budową wiaty nad placem utwardzonym-od strony północno-zachodniej, wykonaniu elewacji.	Gmina
20	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	22 950,00 zł	22 950,00 zł	22 950,00 zł	22 950,00 zł	0,00 zł	Wykonano roboty budowlane obejmujące : remont dachu z dociepleniem, montaż obróbek blacharskich, docieplenie ścian budynku, elewację, zamontowano nowe drzwi wewnętrzne, wykonano roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz świetlicy.	Gmina
21	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra	0,00 zł	16 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono do wykonania dokumentację projektową dotyczącą remontu i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej z garażem na samochód pożarniczy OSP w miejscowości Góra, gm. Orzysz	Gmina
22	921	92109	6050	Modernizacja lokalnej kanalizacji sanitarnej przy budynku Świetlicy wiejskiej w Drozdowie - Zastrużne	3 432,00 zł	3 550,00 zł	3 432,00 zł	3 432,00 zł	0,00 zł	Materiały do modernizacji kanalizacji zakupił Urząd Miejski w Orzyszu, roboty remontowe wykonał Zakład Robót Publicznych w Orzyszu – Jednostka podległa Burmistrzowi Orzysza. Efekty rzeczowe: Zainstalowano nowe szambo betonowe o pojemności 6000 l i wykonano dwa podłączenia sanitarne do budynku świetlicy: PCV Ø 110 o długości - 24m do łazienki, PCV Ø 75 o długości 16m z podejściem do odpływu ze zlewozmywaka w kuchni. Ponadto na budynku, od strony podwórka	Gmina

										zamontowano rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej dł. 8,75m.	
23	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	41 543,60 zł	287 860,33 zł	41 543,60 zł	41 543,60 zł	0,00 zł	Wykonano projekt techniczny "Rewitalizacja placu imprez okolicznościowych i wypoczynku przy ulicy Ciemiaka w Orzyszu" uzyskano pozwolenie na budowę.	Gmina
24	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	85 373,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania odłożona do chwili pozyskania środków zewnętrznych. na dzień 31.12.2013r. Brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania	Gmina
25	926	92695	6050	Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Dziubiele	6 100,00 zł	6 103,82 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł	Wolnostojąca wiatka rekreacyjna o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,48m x 4,15m (powierzchnia zabudowy 22,74m <sup>2</sup> ) wysokość w kalenicy 3,43m, dach dwuspadowy pokryty blachodachówką powlekaną czerwoną	Gmina
26	926	92695	6060	Wyposażenia placu zabaw - Fundusz Sołecki Wężewo	4 498,98 zł	4 500,00 zł	4 498,98 zł	4 498,98 zł	0,00 zł	Zakupiono zabawki ogrodowe Domek AL – 1szt – 1.690,00zł Domek FIL – 1szt- 1.390,00zł Ściankę wspinaczkową – 1szt- 439,00zł Zjeżdżalnię HDPE 3M – 2szt- 979,99zł	Gmina
27	926	92695	6050	Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Pianki	4 928,39 zł	5 000,00 zł	4 928,39 zł	4 928,39 zł	0,00 zł	Wiatę wykonali mieszkańcy sołectwa Pianki w czynie społecznym. Materiały na wiatę zakupiono z funduszu sołeckiego wsi Pianki. Obrzeże i kostkę brukową na posadzkę pod wiatę pobrano z magazynu ZRP w Orzyszu. Efekty rzeczowe: wolnostojąca wiatka rekreacyjna o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,48m x 4,56m (powierzchnia zabudowy 24,99m <sup>2</sup> ) wysokość w kalenicy 3,53m, dach dwuspadowy kryty blachodachówką, posadzka betonowa z kostki brukowej szarej gr.6cm o wymiarach 5,94mx 5,95m = 35,34m <sup>2</sup> , wykończona obrzeżem betonowym.	Gmina
28	926	92695	6050	Zagospodarowanie dojścia do wody - Fundusz Sołecki Ublik	4 584,87 zł	4 774,90 zł	4 584,87 zł	4 584,87 zł	0,00 zł	Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał posadzkę -18,79m <sup>2</sup> z kostki brukowej szarej gr. 6cm pod wiatą drewnianą zlokalizowaną na działce 236/43 nad jeziorem Ublik Wielki w miejscowości Ublik. Część materiałów - obrzeża i cement o wartości zakupiono z	Gmina

										e środków Funduszu Sołeckiego, Kostkę brukową szarą gr. 6cm w ilości 19.20m2, pobrano z magazynu ZRP w Orzyszu z zapasów magazynowych zakupionych w latach ubiegłych. Ponadto w ramach inwestycji - zagospodarowanie dojścia do jeziora w m. Ublik, mieszkańcy wsi uporządkowali i zagospodarowali teren „plaży”. W powyższym celu zakupiono środek chwastobójczy , zakupiono i wysiano nasiona trawy i koniczyny, narzędzia ogrodnicze grabie , kosę spalinową oraz wyposażenie – stoły, ławki, grill, przedłużacz bębnowy lampy oświetleniowe, pawilon ogrodowy.	
29	926	92695	6050	Wymiana siedzeń na trybunach - Stadion Miejski w Orzyszu	10 460,90 zł	11 000,00 zł	10 460,90 zł	10 460,90 zł	0,00 zł	Wymieniono 100szt. siedzeń na trybunie dla widzów na stadionie Miejskim w Orzyszu	MOSIR
30	926	92695	6057 6059  6050	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu	736 966,27 zł  15.917,89 zł	782 752,00 zł	736 966,27 zł  15.917,89 zł	276 297,00 zł  15 917,89 zł	460 669,27 zł	W ramach zadania wykonano :1) Boisko do piłki nożnej o wym. 30,00mx50,00m. Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej z wyposażeniem: - bramki stacjonarne aluminiowe do piłki nożnej wym. 7,32mx2,44m +tuleja +dekle +siatka -szt. 2 2) boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem o wym. 22,00 m x 44,00m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem; - bramki do piłki ręcznej stacjonarne aluminiowe wym. 3,0m x 2m + tulejki+ dekle + siatka -2szt - słupki uniwersalne z możliwością regulacji wysokości (siatkówka, tenis ziemny, badminton) aluminiowe o profilu owalnym z naciągami wewnętrznym + osłony+ tuleje+ siatki z osłonkami – 2kpl - kosze do koszykówki-1kpl 3) Bieżnia 4-torowa 200m okólna o nawierzchni poliuretanowej o szer. 5m, 4) Skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej o wym. Szer. 1,25m x46,00m, z zeskokiem wypełnionym piaskiem o wym. 9,00m x 7,00m., 5) Rzutnia do pchnięcia kulą- koło o nawierzchni poliuretanowej o śred. 2,135m z obrzeżem standardowym.	Gmina

										6) Oświetlenie boisk i bieżni, 7) odwodnienie terenu boisk sportowych, 8) ogrodzenie terenu 9) zamontowano ławeczki dla zawodników	
31	926	92695	6050	Wymiana uszkodzonego mechanicznie hydrantu p.poż na przyłączy wodociągowym do hali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu	2 829,00 zł	3 000,00 zł	2 829,00 zł	2 829,00 zł	0,00 zł	W miejscu zniszczonego hydrantu naziemnego na przyłączy wodociągowym do sali widowiskowo sportowej, zainstalowano nowy hydrant p.poż.	Gmina
				<b>RAZEM</b>	<b>2 714 569,67</b>	<b>3 477 869,12</b>	<b>2 684 898,85</b>	<b>1 223 359,59</b>	<b>1 461 539,26</b>		

#### Wykonane dotacje majątkowe gminy w 2013r.

<b>1</b>	Dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Budowa sieci Wod. Kan. w miejscowości Grzegorze – spółka Gminy ZUK w Orzyszu	270 486,47
<b>2</b>	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – Starostwo Powiatowe w Pisz.	300 000,00
<b>3</b>	Wymiana okien w budynkach komunalnych i pozostałe zadania z zakresu remontów - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	70 000,00
<b>4</b>	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	3 250,00
<b>5</b>	realizację inwestycji pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie	1 518,00
	<b>Ogółem dotacje majątkowe</b>	<b>645.254,47</b>

Burmistrz Orzysza  
Tomasz Jakub Sulima