

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 32/03/2023 Burmistrza Orzysza z dnia 24 marca 2023 r.
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 r.

| Lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku | Planowane wydatki | | | stopień realizacji inwestycji |
|----|-------|--------|------|---|--------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2022 | 7 | wykonanie na dzień 31.12.2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej | 33 673,00 | | 23 479,60 | Opracowanie PFU, analiza finansowa do wniosku o dofinansowanie |
| 2 | 010 | 01043 | 6057 | Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik | 2 000 000,00 | | 0,00 | Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji, realizacja 2023 -2024 r. |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu | 64 000,00 | | 3 075,00 | Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów |
| 4 | 010 | 01043 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo- technicznej na budowę sieć wodno-kanalizacyjnej na ul. Mazurskiej w Orzyszu | 18 000,00 | | 0,00 | Realizacja zadania przeniesiono na 2023 r. |
| 5 | 400 | 40002 | 6050 | Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz | 732 342,00 | | 0,00 | Realizacja zadania wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ublik. |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Rostkach Skomackich | 20 000,00 | | 0,00 | Realizacja zadania przeniesiono na 2023 r. |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo | 60 000,00 | | 59 748,12 | Zadanie zostało zrealizowane |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej | 50 000,00 | | 49 900,00 | Zadanie zostało zrealizowane |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorz | 240 000,00 | | 239 957,72 | Zadanie zostało zrealizowane |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|-----------------|---------------|---|
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz | 1 749 447,26 | 1 732 114,17 | Zadanie zostało zrealizowane |
| 11 | 600 | 60016 | 6057,6059 | „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I” | 1 695 830,58 zł | 378 682,30 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu | 100 000,00 zł | 94 710,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika pieszego -F.solecki Suchy Róg | 10 000,00 zł | 0,00 zł | Inwestycja będzie realizowana wraz z budową drogi w ramach Polskiego Ładu |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbinach- F. solecki Wierzbiny | 3 700,00 zł | 3 675,78 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej | 225 000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania przeniesiono na 2023 r. |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Dziubiele -Suchy Róg- etap II | 109 000,00 zł | 3 690,00 zł | Poniesiono wydatki na FUU w/w zadania |
| | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Nowych Gutach | 20 000,00 zł | 16 605,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| | 700 | 70005 | 6050 | Zakup nieruchomości działki nr 31/33 ,31/35 o pow. 0,0388 ha położonej w obrębie geod Rostki Skomackie | 12 512,00 zł | 12 412,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 16 | 630 | 63001 | 6050 | Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu | 381 000,00 zł | 355 072,90 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 17 | 630 | 63003 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej -PFU na budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz na odcinku Orzysz -Mikosze | 132 000,00 zł | 131 610,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 18 | 630 | 63003 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej Las Miejski przy plaży w Orzyszu | 40 000,00 zł | 0,00 zł | Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022r.Planuje się realizację w latach następnych. |
| 20 | 630 | 63095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej -Budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu na park za sceną w ogródku Jordanowskim | 110 000,00 zł | 89 142,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 21 | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy | 40 000,00 zł | 39 800,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 22 | 700 | 70005 | 6050 | Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu | 30 000,00 zł | 29 775,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 23 | 750 | 75023 | 6050 | Cyfrowa Gmina | 12 074,06 zł | 12 074,06 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 24 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu | 56 000,00 zł | 55 999,29 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 25 | 851 | 85195 | 6050 | Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu | 501 000,00 zł | 0,00 zł | Zrezygnowano z realizacji zadania |
| 26 | 851 | 85195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID -19 w Orzyszu. | 29 520,00 zł | 29 520,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | Rowy i kaniony szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" | 163 500,00 zł | 163 500,00 zł | Inwestycja zrealizowana |
| 28 | 801 | 80150 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie | 129 047,66 zł | 120 120,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 29 | 801 | 80101 | 6059 | Miasteczko Ruchu Drogowego | 5 000,00 zł | 0,00 zł | Zrezygnowano z realizacji zadania |
| 30 | 801 | 80101 | 6059 | "Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu" | 10 000,00 zł | 8 979,00 zł | Realizacja zadania w 2023 r. |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu | 32 600,00 zł | 31 512,55 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 32 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz | 573 970,00 zł | 47 970,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 33 | 900 | 90095 | 6057,6059 | Budowa Całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu | 713 066,00 zł | 713 064,96 zł | Zadanie zostało zrealizowane |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogródowa, Kajki, Kolejowa) | 36 500,00 zł | 1 088,30 zł | Kontynuacja zadania w 2023 r. |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup latarni oświetleniowych - F.solecki Czarne | 7 000,00 zł | 6 804,66 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 36 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana sześciu lamp- F.solecki Zastrużne-Drozdowo | 6 188,59 zł | 5 832,57 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 37 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp oświetleniowych- F. solecki Grądy | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 38 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy | 10 000,00 zł | 6 717,14 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp ledowych - F.solecki Nowe Guty | 9 500,00 zł | 7 776,75 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego- F.solecki Ogródek | 5 050,00 zł | 5 050,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.solecki Okartowo | 11 500,00 zł | 11 500,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej- F.solecki Pianki | 11 500,00 zł | 11 500,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje- F.solecki Odoje | 4 500,00 zł | 3 600,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej - F.solecki Ogródek | 6 400,00 zł | 6 400,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ulicy Elckiej | 11 500,00 zł | 11 214,33 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 47 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup garażu blaszanego wraz z wylewka pod garaż - F.solecki Grzegorz | 6 000,00 zł | 5 660,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 48 | 921 | 92195 | 6057,6059 | Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów | 80 000,00 zł | 79 581,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 49 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F.solecki Góra | 7 003,44 zł | 7 003,44 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Doposażenie świetlicy- F.solecki Wężewo | 9 534,29 zł | 9 526,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 52 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie- F.solecki Rostki Skomackie | 9 875,00 zł | 9 767,14 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 53 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup blachy na dach świetlicy wiejskiej -f.solecki Szwajkówek | 12 340,16 zł | 0,00 zł | Zrezygnowano z realizacji zadania |
| 54 | 921 | 92118 | 6050 | Rozbudowa budynków Muzeum Wojska Wojskowskiego i Ziemi Orzyskiej o centrum szkoleniowo-dydaktyczne - opracowanie dokumentacji technicznej . | 20 000,00 zł | 0,00 zł | Zrezygnowano z realizacji zadania |
| 55 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F.solecki Dziubiele | 10 000,00 zł | 9 963,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 56 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu wraz z agospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele | 5 117,00 zł | 5 116,20 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 57 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F.solecki Dąbrówka | 8 600,00 zł | 8 600,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------------|-----------------|------------------------------|
| 58 | 926 | 92595 | 6050 | Zakup kosiarki - traktorek-F.solecki Klusy | 11 601,16 zł | 11 601,16 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 59 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na palzy wiejskiej- F. solecki Ogródek | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 60 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup elementów wyposażenia pomostu-F.solecki Tuchlin | 4 031,00 zł | 4 027,12 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 61 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup placu zabaw- f. solecki Gaudynki | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| 62 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego | 1 077 377,00 zł | 1 076 769,28 zł | Zadanie zostało zrealizowane |
| wydatki inwestycyjne | | | | | 11 517 900,20 zł | 5 785 787,54 zł | |

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków