


Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki		stopień realizacji inwestycji
					rok budżetowy 2023	m źródła finansowe wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	7	8	12
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik	735 561,00	0,00	realizacja zadania 2024 r.
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamieńskie, Ogrodek	66 500,00	66 420,00	zadanie zrealizowano
3	010	101043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu	278 000,00	277 774,01	zadanie zrealizowano
4	400	40001	6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul.Wojska Polskiego 54 Aw Orzyszu	23 000,00	22 140,00	zadanie zrealizowano
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okartowo	18 000,00	13 600,00	zadanie zrealizowano
6	600	60016	6050	Opracowanie PFU do przebudowy drogi gminnej popegerowskiej miejscowości Szwejkówko	6 500,00	4 920,00	zadanie zrealizowano
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul.Leśnej w Orzyszu	10 000,00	9 840,00	zadanie zrealizowano
8	600	60016	6370,605	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II	5 000,00	0,00	realizacja zadania 2024 r.
9	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	25 000,00	14 514,00	kontynuacja zadania w 2024 r.
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowckiego do os.Robotniczego w Orzyszu	28 599,00	27 552,00	zadanie zrealizowano
11	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 456 383,58 zł	1 395 158,95 zł	zadanie zrealizowano
12	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	300 000,00 zł	0,00 zł	realizacja przeniesiona na 2024 r
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz	244 892,00 zł	244 891,84 zł	zadanie zrealizowano

14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dabówka do Chmielewo	75 000,00 zł	75 000,00 zł	zadanie zrealizowano
15	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	5 000,00 zł	0,00 zł	realizacja przeniesiona na 2024 r
16	600	60016	6050	Wykonanie PFU na przebudowę drogi przy ul.Mazurskiej w Orzyszu	15 000,00 zł	14 760,00 zł	zadanie zrealizowano
17	630	63095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	180 001,00 zł	166 999,67 zł	zadanie zrealizowano
18	630	63095	6050	Budowa monitoringu na plaży wiejskiej w miejscowości Okartowo	7 100,00 zł	7 062,87 zł	zadanie zrealizowano
19	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji -Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm.Orzysz	206 640,00 zł	0,00 zł	realizacja przeniesiona na 2024 r
20	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działki o nr geodezyjnym 265/4 o pow 0,0640 ha położonej przy ul.Ogrodowej w Orzyszu	18 907,00 zł	18 701,00 zł	zadanie zrealizowano
21	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działek o nr geodezyjnych: 370/01 o pow 0,0067 ha , 369/1 o pow 0,0011ha, 356/1 o pow 0,0193 ha położonych przy ul.Mazurskiej w Orzyszu	7 120,00 zł	6 822,00 zł	zadanie zrealizowano
22	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działki o nr geodezyjnym 268/8 o pow 0,0678 ha położonej w miejscowości Orzysz przy ul.Ogrodowej.	18 907,00 zł	18 701,00 zł	zadanie zrealizowano
23	750	75023	6050	Rozbudowa serwerowni o urządzenia teletechniczne i zasilania awaryjnego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie zrealizowano
24	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	64 995,89 zł	64 466,76 zł	zadanie zrealizowano
25	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	64 297,71 zł	51 258,10 zł	zadanie zrealizowano
26	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	545 803,28 zł	544 323,64 zł	zadanie zrealizowano
27	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzła centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 14	26 000,00 zł	25 900,00 zł	zadanie zrealizowano
28	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	1 230,00 zł	1 230,00 zł	kontynuacja zadania w 2024 r.



29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlnia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej	493 360,00 zł	475 684,52 zł	zadanie zrealizowano
30	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Gaudynki	7 500,00 zł	7 500,00 zł	zadanie zrealizowano
31	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- f.sołecki Grądy	11 000,00 zł	7 000,00 zł	kontynuacja zadania w 2024 r.
32	900	90015	6050	Zakup ledowych lamp oświetleniowych- f.sołecki Grzegorz	11 326,30 zł	11 326,30 zł	zadanie zrealizowano
33	900	90015	6050	Zakup paneli na podczerwień f.sołecki Klusy	8 429,59 zł	8 429,10 zł	zadanie zrealizowano
34	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiany oświetlenia - f.sołecki Mikosze	5 107,16 zł	5 107,16 zł	zadanie zrealizowano
35	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Mikosze- Osada	4 800,00 zł	4 800,00 zł	zadanie zrealizowano
36	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi- f.sołecki Odoje	9 000,00 zł	9 000,00 zł	zadanie zrealizowano
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f.sołecki Ogródek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie zrealizowano
38	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- f.sołecki Okartowo	18 000,00 zł	18 000,00 zł	zadanie zrealizowano
39	900	90015	6050	Zakup opraw ledowych - f.sołecki Pianki	10 500,00 zł	10 500,00 zł	zadanie zrealizowano
40	900	90015	6050	Dowieszenie opraw led- f.sołecki Pianki	1 132,01 zł	1 132,01 zł	zadanie zrealizowano
41	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej- f.sołecki Suchy Róg	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zadanie zrealizowano
42	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Cierzpięty	6 900,00 zł	6 900,00 zł	zadanie zrealizowano
43	900	90015	6050	Przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul.Wyzwolenia w Orzyszu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	zadanie zrealizowano
44	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 203 287,00 zł	1 203 276,80 zł	zadanie zrealizowano
45	900	90095	6050	Budowa studni- f.sołecki Drozdowo-Zastrużne	6 380,23 zł	6 380,23 zł	zadanie zrealizowano
46	900	90095	6050	Budowa studni w miejscowości Drozdowo	12 000,00 zł	11 745,04 zł	zadanie zrealizowano
47	921	92109	6050	Remont świetlicy - f.sołecki Szwejkówko	13 079,04 zł	13 079,04 zł	zadanie zrealizowano

48	921	92109	6050	Remont świetlicy Szwejkwóko	8 000,00 zł	7 998,58 zł	zadanie zrealizowano
49	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f. sołecki Rostki Skomackie	5 726,24 zł	5 726,24 zł	zadanie zrealizowano
50	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego- f. sołecki Nowe Guty	3 000,00 zł	3 000,00 zł	zadanie zrealizowano
51	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej - f. sołecki Gaudynki	654,00 zł	654,00 zł	zadanie zrealizowano
52	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy- f. sołecki Chmielewo.	13 439,75 zł	13 439,75 zł	zadanie zrealizowano
53	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej -f. sołecki Czarne	8 000,00 zł	1 067,41 zł	zadanie zrealizowano
54	921	92109	6050	Remont elewacji budynku świetlicy - f. sołecki Dąbrówka	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie zrealizowano
55	921	92109	6050	Remont elewacji budynku świetlicy	1 700,00 zł	1 700,00 zł	zadanie zrealizowano
56	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego - f. sołecki Dziubiele	6 145,00 zł	6 143,81 zł	zadanie zrealizowano
57	921	92109	6050	Remont świetlicy- f. sołecki Tuchlin	10 000,00 zł	9 989,95 zł	zadanie zrealizowano
58	921	92118	6050	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej	80 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano
59	926	92695	6050	Wkonanie wiaty na plaży - f. sołecki Wierzbiny	3 500,00 zł	3 500,00 zł	zadanie zrealizowano
60	926	92695	6050	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej oraz przenośnych bramek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Orzyszu	25 500,00 zł	25 480,32 zł	zadanie zrealizowano
61	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw -f. sołecki Wierzbiny	12 680,19 zł	12 679,99 zł	zadanie zrealizowano
wydatki inwestycyjne					6 513 908,49 zł	5 061 276,09 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków