

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 170/09 Burmistrza Orzysza z dnia 28 lipca 2009r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady rok budżetowy 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	Stan zaawansowania robót
1	2	4	5	6	7	8
600	60016	Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz.	220.000	220.000	24.400	Zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych
600	60016	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Dziubiele	150.000	150.000	0	Przewiduje się rozpoczęcia wykonania zadania w II półroczu .
600	60016	Zakup odśnieżarki spalinowej	5.540	5.540	5.540	Zakupiono odśnieżarkę
700	70005	Adaptacja pomieszczeń usługowych w budynku 54A przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na lokal dla karetki wyjazdowej Pogotowia Ratunkowego. Nakłady 2008 – 39.900 zł	54.900	15.000	14.571,99	Zakończono prace adaptacyjne i wykończeniowe w lokalu usługowym przeznaczonym dla karetki pogotowia. Trwa odbiór końcowy inwestycji i przekazanie do użytkowania
700	70095	Adaptacja lokali komunalnych na mieszkania socjalne w Orzyszu	200.000	200.000	0	Przewiduje się rozpoczęcia wykonania zadania w II półroczu .
750	75023	Wyposażenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego (zakup centrali telefonicznej, komputera, kserokopiarki , zakup mebli)	83.220	83.220	0	Przewiduje się rozpoczęcia wykonania zadania w II półroczu .
750	75023	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 (realizacja 2009)	200.000	200.000	0	Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na dobudowę klatki schodowej do budynku UM w Orzyszu .
754	75412	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP w Okartowie	100.000	100.000	0	Zlecono opracowanie projektu na budowę garażu z zapleczem socjalnym dla OSP. W Okartowie.
754	75412	Wykonanie i wymiana drzwi garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu	30.000	30.000	0	Przewiduje się rozpoczęcia wykonania zadania w II półroczu .
851	85195	Remont budynku komunalnego w którym znajduje się Miejsko – Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	200.000	200.000	2.341,41	Wykonano adaptację części piwnicy dla pomieszczenie na odpady medyczne. Złożono wniosek do PEFRONu na dofinansowanie zadania w ramach likwidacji barier architektonicznych w ośrodku Zdrowia w Orzyszu.

900	90015	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych w miejsc. Odoje, Tuchlin, Ogródek oraz dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca, i ulicy Ełckiej ,Rynek, Giżyckiej w Orzyszu.	100.000	100.000	0	Przygotowywane jest postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji i dobudowę punktów świetlnych na ulicach w Orzyszu.
900	90004	Zakup samojezdnej kosiarki do trawy na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej.	7.000	7.000	0	Przewiduje się rozpoczęcia wykonania zadania w II półroczu .
921	92109	Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Tuchlin	132.100	132.100	127.083	Przeprowadzono transakcję zakupu działki zabudowanej od B.K. Rudnik i A. Saniewskiej
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze (** 3.104,00zł dokumentacja 2007r.)	628.104	625.000	0	Złożono projekt o dofinansowanie budowy świetlicy do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
921	92109	Adaptacja budynku w Odojach na świetlicę wiejską.	80.000	80.000	0	Przewiduje się rozpoczęcia wykonania zadania w II półroczu .
921	92105	Zakup kamery cyfrowej na potrzeby promocji Gminy Orzysz	5.000	5.000	4.900	Zakupiono kamerę cyfrową
921	92105	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 9 na lokale mieszkalne i użytkowe pod potrzeby Gminy	200.000	200.000	0	Zlecono opracowanie projektów budowlanych na adaptację budynku

**** - nakłady poniesione do 2009r.**

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk