

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 170/09 Burmistrza Orzysza z dnia 28 lipca 2009r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2009r	Poniesione wydatki do dnia 30.06.2009r	Opis zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	
010	01010	Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Orzysz <i>Lata realizacji 2004-2011</i> <i>(** 512.601zł)</i>	15.872.155	200.000	49.673,70	Poniesiono nakłady związane z przygotowaniem projektu o dofinansowanie inwestycji. Ponadto wniesiono opłaty przyłączeniowe za przyłączenia energetyczne do projektowanych przepompowni ścieków. Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska projekt o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO .
010	01010	Budowa wodociągu na terenach wiejskich gminy Orzysz (ok16,8km sieci wodociągowej) lata realizacji 2009-2011	4.800.000	100.000	0	Przewiduje się rozpoczęcia wykonania zadania w II półroczu .
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. - modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1702 N przez wieś Odoje -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Mikosze i Mikosze Osada -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewjkówko -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki -budowa nawierzchni drogowych w Orzyszu na ulicy Słonecznej, Kłonowej, Kwiatowej, Zacisze, Jaśminowej, Wiklinowej Lata 2007-2011 <i>(**355.391zł)</i>	4.555.391	1.400.000	0	Wykonano studium wykonalności inwestycji dla projektu dróg gminnych w obrębie Mikosze oraz Dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych o nr geodezyjnych 49/2, 49/1 , oraz droga nr działka nr 51/6 w obrębie Mikosze . Złożono do R.P.O. projekt o dofinansowanie zadania , który przeszedł dwie oceny , formalną i merytoryczną
600	60016	Modernizacja ulicy Wierzbńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą celu umożliwienia bezpośredniego dostępu do obszarów usługowych i przemysłowych,	808.000	200.0000	0	Przewiduje się rozpoczęcia wykonania zadania w II półroczu .

700	70005	<p>Rewitalizacja obszarów powojсковych i przemysłowych na cele społeczne , edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca;</p> <p>-Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. W Orzyszu (dz. nr geod. 411/55) na Orzyski Ośrodek Integracji Społecznej. Lata realizacji 2004/2011</p> <p>**14.640zł L.P.R. miasta Orzysz(2008r.)</p>	2.214.640	50.000	0	Przewiduje się rozpoczęcia wykonania zadania w II półroczu .
801	80101	<p>Rewitalizacja budynku przemysłowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Orzyszu i zagospodarowanie terenu przyległego . Lata realizacji (2008-2010)</p> <p>** 1.130.000 zł (2008r.)</p>	2.630.000	524.000	62.923,11	<p>Kontynuowany jest remont i adaptacja budynku przemysłowego (część 2b i 2a) na kuchnię, stołówkę, zaplecze sanitarne i sale lekcyjne. Wykonano pokrycie dachu blachodachówką na części 2a i 2b . W części 2b ułożono glazurę i terakotę w pomieszczeniach kuchni i zaplecza sanitarnego. Ułożono wykładzinę PCV na podłogach w salach lekcyjnych, na korytarzu , w pomieszczeniu socjalnym personelu i w stołówce Trwają prace wykończeniowe na obiekcie; roboty malarskie ,montowany jest biały osprzęt sanitarny elektryczny. Trwa realizacja zamówionej dostawy sprzęty technologicznego do kuchni. Wykonana została elewacja na budynkach 2a i 2b.Utwardzan jest kostką brukową plac szkolny przy remontowanym budynku</p>
900	90095	<p>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło, działka nr 53 obręb Mikosze w rejonie ujścia rzeki Orzyszy. Lata realizacji 2009/2010</p> <p>**70.000zł(2007/2008)</p>	2.870.000	900.000	7,20	<p>Zakupiono odbitkę mapy sytuacyjnej terenu celem ustalenia lokalizacji obiektu i wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego na budowę przystani żeglarskiej. Przygotowywane są dokumenty dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.</p>
926	92601	<p>Budowa sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze (dz.nr.geod. 21/3 i 21/9). Lata realizacji 2005/2009</p> <p>**175.364zł (2006r.)</p>	9.834.622	5.280.669	31.127,08	<p>W maju 2009r. rozpoczęto budowę sali - sportowo widowiskowej w Orzyszu przy ulicy Osiedle Robotnicze. Wykonano roboty ziemne, rozpoczęto wylewanie ław fundamentowych, budowę kanalizacji deszczowej rozpoczęto przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu.</p>

926	92601	<p>Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Kanałowa i Leśna w Orzyszu, - Przebudowa stadionu miejskiego, - Zagospodarowanie kompleksu plaż miejskich. <p>Lata realizacji 2007/2011 **236.070 zł (2007r)+ 19.947zł (2008r)= 256.017zł</p>	20.256.017	4.607.345	0	Wykonano aktualizację dokumentacji na przyłącza wod. kan. do sanitariatu na plaży miejskiej w Orzyszu. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywane jest postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót w II półroczu 2009r.
921	92105	<p>Adaptacja i remont budynku kina REMO w Orzyszu</p> <p>Lata realizacji 2007/2010 **15.250zł (2008r.)</p>	2.415.250	1.000.000	5.400,00	Wykonano aktualizację projektu na remont budynku. Termin rozpoczęcia robót przedłuży się z uwagi na nierozstrzygniętą sprawę wysiedlenia lokatora z poddasza budynku kina.
926	92695	<p>Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu</p> <p>Lata realizacji 2008/2011 **45.420zł (2008r.)</p>	4.045.420	500.000	0	Na teren przewidziany pod plac zabaw nawożony jest gruz z rozbiórek i grunt w związku z potrzebą podwyższenia terenu pod inwestycję.

**** nakłady poniesione do 2009r.**

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk