

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 190/10 Burmistrza Orzysza z dnia 04 sierpnia 2010r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 20010r.	Poniesione wydatki do dnia 30.06.2010r..	Opis zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Orzysz. 2010r.- budowa sieci wod.kan przy ul. 1-go Maja. Lata realizacji 2004-2011 (**512.601zł	6.000.000	119.729	68.930	Zaktualizowano dokumentację projektową na budowę sieci wod.kan. przy ulicy Leśnej i 1-go Maja w Orzyszu. Opracowano studium wykonalności projektu "Regulacja wodno-ściekowa w Aglomeracji Orzysz".
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewjkówko Lata 2007-2011 (**12.200zł)	648.000	10.000	0,00	Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz. Lata 2007-2010 (**65.270 zł	3.007.501,22	12.200	0,00	30 czerwca 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze. Kwota dofinansowania 2.093,294,85zł całkowity koszt projektu 2.990.421,22zł . Rozpoczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót nudoślanych
600	60016	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej w Orzyszu	4.000.000	50.000	00,00	Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
700	70005	Rewitalizacja obszarów powojkowych i przemysłowych na cele społeczne , edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca; -Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. W Orzyszu (dz. nr geod. 411/43) na Orzyski Ośrodek Pomocy Społecznej. Lata realizacji 2004/2011 **14.640zł L.P.R. miasta Orzysz(2008r.)	2.214.640	17.555,00	16.470,00	Wykonano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzysz. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
754	75412	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP Okartowo lata realizacji 2010-2011 *37.108 zł	287.108	250.000	0,00	29czerwca 2010r. zawarto umowę na kwotę brutto 189.953,27zł z przedsiębiorstwem Usługi Budowlane Robert Sawicki , Płoniały-Kolonia 18 na budowę budynku OSP we wsi Okartowo . Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia budowy i oddania obiektu do użytku 30.11.2010r.

900	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło. Lata realizacji 2009/2011 **77.347zł(2007/2008)	3.168.469	1.110.000	0,00	Udzielono w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego na budowę mini przystani żeglarskiej nad jeziorem Tyrkło. Projekt opracowuje Autorska Pracownia Projektowa „CAD” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę brutto 84.155,60zł, ponadto w przypadku rozpoczęcia inwestycji(robót budowlanych) ustalono stawkę nadzoru autorskiego w wysokości 1464,00zł za jednorazowy pobyt na budowie. Termin wykonania dokumentacji do 07.08.2010r.
926	92601	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze (dz.nr.geod. 21/3 i 21/9). Lata realizacji 2005/2010 **175.364zł (2006r.), 2.518.904 zł(2009).= 2.694.268 zł.	7.446.143	4.751.875	2 406 332,67	Budowę sali widowiskowo -sportowej rozpoczęto w 2009r. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków unijnych . Całkowite dofinansowywanie wynosi 1.163.985,75 euro. Od początku realizacji inwestycji łącznie z dokumentacją projektową, robotami budowlanymi i dodatkowymi kosztami na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 5.098.770,67zł.
926	92601	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Orzysz wraz z budową infrastruktury turystycznej. Lata realizacji 2007/2012 **236.070 zł (2007r)+ 19.947zł (2008r)+ 126.279 zł (2009r.)= 382.296zł	2.773.981	2.391.685	396.680,68	Proces inwestycyjny rozpoczęto w 2007r. Do 2008r. wykonane zostały projekty budowlane . W 2009r.rozpoczęto realizację budowy pierwszego etapu, czyli budowę pawilonu wejściowego z toaletami i przebieralnią i infrastruktura towarzysząca (przyłącze wod.kan.)na plaży miejskiej w Orzyszu. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego Aktualnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji na użytkowanie obiektu.
921	92105	Adaptacja budynku po kinie przy ulicy Wojska Polskiego 18 na potrzeby Domu Kultury (Popularyzacja dziedzictwa kulturowego). Lata realizacji 2007/2011 **15.250zł (2008r.)	3.000.000	50.000	00,00	Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
921	92195	Adaptacja budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 na lokale użytkowe w zakresie kultury pod potrzeby Gminy: Etap I - budynek Giżycka 9 **22.000 zł 2009r. Lata realizacji 2010-2011	712.900	366.803	0,00	Rozpoczęto realizację przebudowy i adaptacji budynku nr 9 na ul. Giżyckiej na Izbę Regionalną. Wykonawcą robót jest PPUH „TER-BUD” Ryszard Górskiul.Kolonia2, 19-300 EŁK wybrany do realizacji zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego .Ofertowa wartość zamówienia wynosi 316.069,59zł
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze (**3.104,- dokumentacja 2007r.) lata realizacji 2009-2010	521.789	518.685	00,00	Złożono wniosek w maju 2010r. o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW. Oczekujemy na rozpatrzenie złożonego projektu.
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20010-2012	550.000	100.000	0,00	Oczekujemy na otwarcie konkursu i nabór wniosków w sprawie dofinansowania inwestycji.

926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu	4.469.402	1.440.820	19.565,99	Rozpoczęto utwardzanie i niwelację terenu pod plac zabaw.
400	40095	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 w Orzyszu	110.000	110.000	0,00	ZEC sp. z o.o. w Orzyszu zlecił opracowanie projektu przyłącza ciepłowniczego. Realizacja budowy przewidziana na II półrocze 2010r.
600	60016	Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz.	50.000	50.000	11.185,53	Przeprowadzono przetarg na dostawę materiałów drogowych , cementu i kruszywa. Wartość zamówienia po przetargu- 35.527,63zł . Pozostała kwota zostanie wykorzystana na usługi transportowe w czasie budowy chodników przez ZRP w Orzyszu.
630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	32.551	32.551	30,00	Opłata za odpis z k.w. Dz. 89/9(Rynek5) z 04.01.2010
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu	50.000	50.000	2.734,51	Zakupiono część materiałów do remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim.
750	75023	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15	200.000	120.000	120.000	Zadanie rozpoczęte w 2009r. i kontynuowane w 2010r. w ramach środków nie wygasających z końcem 2009r. Zakupiono w ramach przetargu nieograniczonego materiały na remont elewacji i pomieszczeń w UM.
750	75023	Wypożyczenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego (, komputera, kserokopiarki , zakup mebli)	40.500	40.500	0,00	Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację inwestycji przeprowadzone będzie w II półroczu 2010r.
754	75412	Zakup i montaż Garażu metalowego dla OSP w Drozdowie	20.000	20.000	0,00	Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2010r.
801	80101	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Dąbrówce	17.449	17.449	0,00	Inwestycję realizuje Dyrektor Zespołu szkół w Dąbrówce . W kwietniu 2010r. zakupiono urządzenia na plac zabaw

801	80104	Remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. 22 lipca	65.000	65.000	0,00	Realizuje Dyrektor Przedszkola w Orzyszu .Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych . Zadanie realizuje firma z Ełku , DACH SERWIS Tomasz Bendarowicz . Cena ofertowa za realizację zamówienia- 48.000zł brutto
801	80104	Wykonanie izolacji fundamentów i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego	46.600	46.600	0,00	Realizuje Dyrektor Przedszkola – postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia i realizacja remontu przewidziana w II półroczu 2010r.
801	80114	Zakup kserokopiarki do biura ZOESziP w Orzyszu	3.800	3.800	3.500,00	Sprzęt zakupiono w kwietniu 2010r.
851	85154	Zakup trzech komputerów do świetlicy środowiskowej	7.000	7.000	0,00	Zakup sprzętu planowany do realizacji w II półroczu 2010r.
851	85195	Remont budynku komunalnego pod potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.	128.769	128.769	95.009,55 zł	Wykonano modernizację i remont gabinetów fizykoterapii i poradni „K” , winiono stolarkę drzwiową w gabinetach lekarskich. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych i dofinansowania z PEFRON-u.
851	85195	Remont budynku komunalnego w którym znajduje się Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	200.000	67.000	47.206,05 zł	Zadanie rozpoczęte w 2009r. kontynuowane w 2010r. W ramach środków nie wygasających z upływem roku 2009r W 2010r. w ramach przetargu nieograniczonego zakupiono materiały na remont pomieszczeń i elewacji budynku ośrodka zdrowia oraz remont kapitalny budynku gospodarczego Wykonano niwelację terenu pod parking przy ośrodku zdrowia.
900	90003	Budowa budynku gospodarczego w Nowych Gutach w ramach LGD – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	50.000	50.000	0,00	Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację inwestycji przeprowadzone będzie w II półroczu 2010r.
900	90095	Budowa pomostu na jeziorze Tyrko w miejscowości Okartowo	20.000	20.000	20.000	Wykonano Pomost drewniany dł. 25m szer. 2,40m w kształcie litery I Roboty wykonała Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie.

900	90003	Budowa sanitariatów i szamba w ramach LGD – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w Chmielewie	50.000	50.000	0,00	Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację inwestycji przeprowadzone będzie w II półroczu 2010r.
900	90019	Zakończenie budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego, grawitacyjnego i tłocznego z przepompownią P1/T i P2/T do budynków mieszkalnych Nr 5,6,8 położonych w miejscowości Okartowo gm. Orzysz	124.703	124.703	0,00	Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację inwestycji przeprowadzone będzie w II półroczu 2010r.
926	92601	Zakup działki w miejscowości Odoje na uzyskanie dostępu do jeziora dla mieszkańców	48.663	48.663	0,00	Zakup działki planowany w lipcu 2010r.

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk