

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 54/13 z dnia 19 marca 2013r.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ .  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2012r.

| Lp | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                   | Nakłady poniesione do 31.12.2011 | plan po zmianach na 31.12.2012 | Wydatkowane środki w 2012r. |                           |                 | opis wykonanych zadań   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|--------|------|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---|--|
|    |       |        |      |  |                                  |                                | ogółem                      | w tym źródła finansowania |                 |   |  |
|    |       |        |      |  |                                  |                                |                             | z budżetu gminy           | z innych źródeł |   |  |
| 1  | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                                | 7                              | 8                           | 9                         | 10              | 11  | 12   |
| 1  | 400   | 40095  | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod. kan. na ulicach Wierzbińskiej i Wyzwolenia | 0                                | 50 000,00 zł                   | 49 077,00 zł                | 49 077,00 zł              | 0,00 zł         | Wykonano projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Wyzwolenia i Wierzbińskiej. Koszt umowy opracowania-49.077zł   | Gmina  |
| 2  | 400   | 40095  | 6050 | Budowa sieci wod. kan. w miejscowości Grzegorz   | 0                                | 208 000,00 zł                  | 0,00 zł                     | 0,00 zł                   | 0,00 zł         | ZUK.Spółka Gminy sp. zo.o. złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO . Inwestor otrzymał dofinansowanie w wysokości 75% wartości netto do projektu pn. Budowa oraz modernizacja infrastruktury wodno -kanalizacyjnej w miejscowościach Grzegorz, Suchy Róg, Chmielewo i Odoje na terenie Gminy Orzysz, ze środków unijnych PROW w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności. | Gmina  |
| 3  | 600   | 60016  | 6050 | Remonty dróg na terenie Gminy Orzysz   | 0                                | 55 756,48 zł                   | 55 744,83 zł                | 55 744,83 zł              | 0,00 zł         | Wykonano remonty dróg gminnych w sołectwach Tuchlin, Dziubiele oraz w Orzyszu - droga przy boisku Orlik   | Gmina  |

|   |     |       |      |  |         |               |               |               |         |  |                         |
|---|-----|-------|------|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------|--|-------------------------|
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi we wsi Wężewo   | 0,00 zł | 109 508,00 zł | 109 507,36 zł | 109 507,36 zł | 0,00 zł | W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót drogowych. Roboty wykonało PRD Sp. z o.o. z /s w Gajewie w terminie umownym, za kwotę 109.507,36zł. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy obejmował :<br>-wymianę istniejącego krawężnika drogowego po obu stronach istniejącej nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 428mb,<br>-ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej na warstwie wiążącej 776m2,<br>-rozebranie istniejącego chodnika o nawierzchni betonowej - 415,6m2,<br>-wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6cm -250,6m2,<br>-wykonanie wjazdów z kostki brukowej czerwonej gr.8cm - 65,4m2,<br>-wykonanie trawników- 153m2. | Gmina                   |
| 5 | 801 | 80104 | 6050 | Remont budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego łącznie z wymianą okien oraz malowanie w budynku przedszkola przy ul 22 lipca .                               | 0       | 90 000,00 zł  | 78 320,91 zł  | 78 320,91 zł  | 0,00 zł | Wyminiono okna na parterze i piętrze w budynku przedszkola przy ul Wojska Polskiego. Wykonano dociepleniowe dwóch ścian piwnicznych zwnętrznych (od ul. Wojska Polskiego i os strony świetlicy terapeutycznej ) ,wykonano malowanie w pomieszczeniach wewnętrznzych. Malowanie i docieplenie zrealizował ZRP w Orzyszu.Roboty kontynuowane będą w 2013r.   | Przedszkole             |
| 6 | 801 | 80110 | 6050 | Remont dachu na budynku Gimnazjum w Orzyszu  | 0       | 43 000,00 zł  | 42 745,61 zł  | 42 745,61 zł  | 0,00 zł | Wykonano i odebrano remont dachu na budynku Gimnazjum.   | Gimnazjum               |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Remont dachu na budynku biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Dąbrówce, budynku szkolnym w Drozdowie oraz remont łazienek wewnątrz budynku szkolnego w Dąbrówce | 0       | 15 000,00 zł  | 15 000,00 zł  | 15 000,00 zł  | 0,00 zł | Prace zostały wykonane zgodnie z przeznaczeniem  | Zespół Szkół w Dąbrówce |

|    |      |        |      |   |      |               |              |              |         |  |       |
|----|------|--------|------|---|------|---------------|--------------|--------------|---------|--|-------|
| 8  | 852  | 85295  | 6050 | Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu | 0    | 158 613,79 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł | Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania  | Gmina |
| 9  | .010 | .01008 | 6050 | Melioracja terenów ulica Etcka w rejonie zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Etckiej                               | 0    | 10 393,50 zł  | 10 393,50 zł | 10 393,50 zł | 0,00 zł | Wykonano wycinkę zakrzaczeń na części rowów melioracyjnych wyznaczonych do oczyszczenia w 2012r. Wykonano odmulanie i oczyszczanie rowów melioracyjnych pomiędzy ulica Etcką i Kanałową. Koszt robót wyniósł 10.393,50zł   | Gmina |
| 10 | 921  | 92109  | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje   | 0,00 | 76 594,00 zł  | 4 013,00 zł  | 4 013,00 zł  | 0,00 zł | Wykonano aktualizację projektu budowlanego. Uzyskano pozwolenie na budowę świetlicy. Złożono wniosek do LGD Mazurskie Morze (działanie –Odnowa Wsi ) na dofinansowanie budowę świetlicy w wysokości 408.035.41zł w tym planowana wysokość dofinansowania 265.388,00zł. (tj. 80% kosztów kwalifikowanych) | Gmina |
| 11 | 926  | 92695  | 6050 | Przebudowa stadionu przy ulicy 1-go Maja wymiana trybun   | 0    | 55 200,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł | Z chwilą możliwości pozyskania dotacji, Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania.   | Gmina |
| 12 | 926  | 92695  | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu   | 0    | 63 373,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł | Z chwilą możliwości pozyskania dotacji, Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania.   | Gmina |
| 13 | 900  | 90095  | 6050 | Dokończenie budowy budynku gospodarczego z sanitariatami w Nowych Gutach-Sołectwo Nowe Guty                       | 0,00 | 37 840,07 zł  | 24 881,45 zł | 24 881,45 zł | 0,00 zł | Zakończono budowę budynku gospodarczego z sanitariatami na działce gminne w miejscowości Nowe Guty. W pierwszym półroczu 2013r. Zakład Energetyczny w Giżycku wykona przyłącze energetyczne do budynku.  | Gmina |
| 14 | 921  | 92109  | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Piankach -Sołectwo Pianki  | 0    | 30 000,00 zł  | 9 710,29 zł  | 9 710,29 zł  | 0,00 zł | W ramach funduszu sołectkiego wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych od strony ulicy, na posesji świetlicy wiejskiej w Piankach .   | Gmina |

|    |     |       |      |  |      |              |              |              |         |   |       |
|----|-----|-------|------|--|------|--------------|--------------|--------------|---------|---|-------|
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Sołecki | 0,00 | 56 000,00 zł | 10 997,09 zł | 10 997,09 zł | 0,00 zł | W 2011r. Zakupiono tarcicę na remont dachu na budynku świetlicy w Wierzbinach. W 2012r. Wykonano projekt przebudowy dachu i dobudowy zadaszenia nad utwardzonym placem przyległym do budynku świetlicy. Złożono wniosek do LGD na dofinansowanie zadania. W grudniu 2012r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w wysokości 156.197zł. Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 240.371,44zł.  | Gmina |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Ocieplenie i elewacja świetlicy Zastrużne - Drozdowo– Fundusz Sołecki          | 0,00 | 20 000,00 zł | 6 036,46 zł  | 6 036,46 zł  | 0,00 zł | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Drozdowie- Zastrużnem wykonał Zakład Robót Publicznych w Orzyszu -jednostka podległa Burmistrzowi Orzysza.Wykonano ocieplenie i elewację budynku świetlicy.Przemurowano kominy nad połacią dachową, wymieniono rynny i rury spustowe, obłożono płytkami ceramicznymi parapety zewnętrzne i cokół budynku, wykonano opaskę z kostki betonowej wokół budynku, zamontowano wiatrownice z blachy powlekanej, wymieniono okna drewniane na okna PCV ( 100x135 -1szt, 560x530 2 szt, Zamontowano cztery drzwiczki rewizyjne w instalacji odgromowej. | Gmina |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Remont dachu z ociepleniem budynku świetlicy w Górze -Fundusz Sołecki          | 0    | 70 000,00 zł | 1 488,20 zł  | 1 488,20 zł  | 0,00 zł | W ramach funduszu sołeckiego wykonano ekspertyzę techniczną budynku świetlicy. W 2013r. zlecone zostanie opracowanie projektu remontu świetlicy w oparciu o sporządzoną ekspertyzętechniczną budynku.   | Gmina |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie boiska i kostka brukowa pod wiatę we wsi Gaudynki - Fundusz Sołecki | 0    | 6 684,54 zł  | 6 684,54 zł  | 6 684,54 zł  | 0,00 zł | Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej na cokole betonowym wokół boiska, zakupiono kostkę brukową z przeznaczeniem na wbudowanie pod wiatę przy boisku.  | Gmina |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w Klusach - Fundusz Sołecki                                    | 0    | 13 140,00 zł | 13 140,00 zł | 13 140,00 zł | 0,00 zł | Wykonano parking o pow.111,25m2 z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z krawężnikiem ograniczającym stojącym i najazdowym 15x30cm , oraz schody terenowe na długości 5m i szerokości 1,5m z kostki brukowej gr.6cm i obrzeży betonowych  | Gmina |

|    |     |       |      |  |   |               |              |              |         |   |                                 |
|----|-----|-------|------|--|---|---------------|--------------|--------------|---------|---|---------------------------------|
| 20 | 921 | 92105 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw "PUCHATEK" w Ogródku - Fundusz Sołecki                                   | 0 | 7 200,00 zł   | 7 178,28 zł  | 7 178,28 zł  | 0,00 zł | Zakupiono zabawki na plac zabaw   | Gmina                           |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w Strzelnikach - Fundusz Sołecki  | 0 | 5 000,00 zł   | 896,25 zł    | 896,25 zł    | 0,00 zł | wykonano dokumentację na wykonanie oświetlenia - kontynuacja inwestycji w 2013r.  | Gmina                           |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa kuchni i ogrodzenia w Szwejkówku - Fundusz Sołecki  | 0 | 4 816,34 zł   | 4 793,35 zł  | 4 793,35 zł  | 0,00 zł | Wykonano 100mb ogrodzenia z siatki powlekanej przy budynku świetlicy w Szwejkówku. Zakupiono drzwi zewnętrzne i glazurę do pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy .   | Gmina                           |
| 23 | 921 | 92109 | 6050 | Ocieplenie świetlicy w Tuchlinie - Fundusz Sołecki   | 0 | 9 000,00 zł   | 8 992,25 zł  | 8 992,25 zł  | 0,00 zł | Wykonano przebudowę ogrzewania kominkowego i docieplenie dwóch ścian zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Tuchlinie.  | Gmina                           |
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty w Wężewie - Fundusz Sołecki   | 0 | 7 000,00 zł   | 6 999,25 zł  | 6 999,25 zł  | 0,00 zł | Wykonano wiatę rekreacyjną na terenie działki gminnej w miejscowości Wężewo.  | Gmina                           |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie Placu zabaw w Dziubielach - Fundusz Sołecki  | 0 | 6 359,01 zł   | 6 358,84 zł  | 6 358,84 zł  | 0,00 zł | Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Dziubielach , zakupiono zabawki terenowe na plac zabaw.   | Gmina                           |
| 26 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni i zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu | 0 | 15 000,00 zł  | 10 961,79 zł | 10 961,79 zł | 0,00 zł | Zakupiono routerboard wraz z obudową do serwerowni oraz zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu.  | Urząd Miejski w Orzyszu         |
| 27 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputerów do Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu  | 0 | 30 000,00 zł  | 8 167,20 zł  | 8 167,20 zł  | 0,00 zł | Zakupiono zestawy komputerowe do świetlicy socjo-terapeutycznej   | Urząd Miejski w Orzyszu         |
| 28 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Orzysz                                   | 0 | 12 000,00 zł  | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | Zakupiono sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego dla OSP Orzysz   | Urząd Miejski w Orzyszu         |
| 29 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz  | 0 | 141 386,00 zł | 5 678,74 zł  | 5 678,74 zł  | 0,00 zł | Złożono wnioski i otrzymano dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego- samochodu specjalistycznego w ramach programu operacyjnego Polska -Litwa , porojekt LT-PL/128 "Wspólne działanie o charakterze transgranicznym w celu ochrony życia , środowiska i gospodarstwa domowego" | Gmina                           |
| 30 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup odsnieżarki - ZRP Orzysz   | 0 | 4 919,00 zł   | 4 919,00 zł  | 4 919,00 zł  | 0,00 zł | Zakupiono odsnieżarkę na potrzeby ZRP w Orzyszu.  | Zakład Robót Publicznych Orzysz |

|    |     |       |              |  |   |               |              |              |         |  |                                |
|----|-----|-------|--------------|--|---|---------------|--------------|--------------|---------|--|--------------------------------|
| 31 | 801 | 80101 | 6050         | Remont Szkoły Podstawowej w Okartowie  | 0 | 61 393,00 zł  | 61 392,22 zł | 61 392,22 zł | 0,00 zł | Remont został zakończony.  | Szkoła Podstawowa w Okartowie  |
| 32 | 801 | 80104 | 6050         | Wykonanie awaryjnej instalacji oświetleniowej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu               | 0 | 7 420,00 zł   | 7 420,00 zł  | 7 420,00 zł  | 0,00 zł | Wykonano awaryjną instalację oświetleniową   | Przedszkole Miejskie w Orzyszu |
| 33 | 926 | 92695 | 6057<br>6059 | Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu | 0 | 732 871,00 zł | 1 497,90 zł  | 1 497,90 zł  | 0,00 zł | Uzyskano dofinansowanie w ramach środków unijnych - z PROGRAMU OPERACYJNEGO -ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, projekt pn. Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo rekreacyjnej w Orzyszu. Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację w/w inwestycji. Termin realizacji zamówienia do 31.10.2012r. koszt umowy budowy boisk sportowych – 690.238,14zł Wykonawca robót firma POLCOURT S.A. z Warszawy nie zakończyła robót w terminie umownym . Z uwagi na sezon zimowy prace na boiskach zostały przerwane.Wznowienie prac nastąpi pod koniec I kwartału 2013r. | Gmina Orzysz                   |
| 34 | 921 | 92195 | 6050         | Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu                   | 0 | 100 000,00 zł | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 0,00 zł | Zlecono wykonanie projektu technicznego pn. Rewitalizacja placu imprez okolicznościowych i wypoczynku przy ulicy Cierniaka w Orzysz" . Umowny koszt opracowania 61.500,00zł + mapa do celów projektowych 1.000,00zł. Z uwagi na trwający proces wprowadzenia zmiany do Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, między innymi na terenie przewidzianym pod inwestycję, wycofano wcześniej złożony projekt o dofinansowanie z programu "PO RYBY", pn. "Rewitalizacja bazy kulturalno-rekreacyjnej w Orzyszu- aktywizacja społeczności lokalnej i turystów". Planuje się powtórne złożenie projektu.   | Gmina                          |

|    |     |       |      |   |   |              |              |              |         |  |                             |
|----|-----|-------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|---------|--|-----------------------------|
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Remont posadzki na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Orzyszu  | 0 | 70 000,00 zł | 69 680,01 zł | 69 680,01 zł | 0,00 zł | Wykonano remont posadzki w Sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Orzyszu.  | Szkoła Podstawowa w Orzyszu |
| 36 | 801 | 80110 | 6050 | Wykonanie remontu korytarzy w Gimnazjum w Orzyszu   | 0 | 30 600,00 zł | 30 600,00 zł | 30 600,00 zł | 0,00 zł | Wykonany został remont korytarzy w budynku Gimnazjum   | Gimnazjum w Orzyszu         |
| 37 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogrodzenia bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu przy hali widowiskowo -sportowej                         | 0 | 69 110,00 zł | 69 103,28 zł | 69 103,28 zł | 0,00 zł | Wykonano ogrodzenie wokół bazy sportowo rekreacyjnej w Orzyszu przy hali widowiskowo - sportowej, tj. 231mb ogrodzenia systemowego panelowego z drutu fi 5mm wysokości 2,5m na słupkach stalowych w rozstawie 2,5m. obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z podmurówką z prefabrykowanych elementów betonowych, bramą dwuskrzydłową 5,00m szer. x 2,00m wys. z furtką, bramką jednoskrzydłową 1,00m szer. x 2,00m wys. Kolor ogrodzenia zielony ( RAL6005).                                   | Gmina                       |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie hydrolizacji piwnic w budynku nr 32 przy ul. Elćkiej w Orzyszu  | 0 | 11 400,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł | Na podstawie protokołu z rocznej kontroli stanu technicznego budynku, wykonanego na zlecenie ABK w Orzyszu, biorąc pod uwagę bardzo zły stan techniczny stropów nad piwnicami, odstąpiono od wykonania hydrolizacji piwnic budynku nr 32 przy ulicy Elćkiej w Orzyszu. Gmina jako właściciel budynku dokonała wysiedlenia lokatorów i postanowiła z uwagi na zbyt duże koszty remontu budynku, w istniejącym stanie przeznaczyć budynek do sprzedaży.  |                             |
| 39 | 10  | 1008  | 6050 | Melioracja terenu pomiędzy Ciepłownią Miejską w Orzyszu a ulicą Polną w kierunku przepompowni ścieków w Orzyszu | 0 | 10 000,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł | W dniach od 01-20.12.2012r. wykonywano meliorację terenów pomiędzy Ciepłownią Miejską w Orzyszu a ulicą Polną, w kierunku przepompowni ścieków.Wykonano: Odmulanie mechaniczne cieku o szer. dna 0,5-1,1m grubość warstwy odmulania 40cm – na odcinku 100mb,mechaniczne plantowanie urobku z odmulonych rowów przy obj. odkładu do 0,5 m3/m krawędzi, odmulanie mechaniczne cieku o szer. dna 1,2-1,5m , gr. warstwy odmulania 40cm na odcinku 435mb.Należności za wykonane roboty płatne w 2013r. |                             |

|    |     |       |      |   |             |                        |                      |                      |   |       |
|----|-----|-------|------|---|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|-------|
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie placu przy świetlicy w Cierzpietach-Fundusz Sołecki | 8 000,00 zł | 7 999,92 zł            | 7 999,92 zł          | 0,00 zł              | Utwardzono plac przed budynkiem świetlicy, wielkość powierzchni utwardzonej 85m2, | Gmina |
|    |     |       |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0</b>    | <b>2 512 577,73 zł</b> | <b>788 378,52 zł</b> | <b>788 378,52 zł</b> | <b>0,00 zł</b>  |       |
|    |     |       |      |   |             |                        |                      |                      |   |       |

### Realizacja dotacji majątkowych w roku 2012.

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Opracowanie koncepcji szlaku wodnego od jeziora Tyrkło przez rzekę Orzysza do Kanału Augustowskiego – starostwo Powiatowe w Ełku  | 8 200,00            |
| 2. Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – Starostwo Powiatowe w Pisz   | 499 620,00          |
| 3. Dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ulic w mieście Orzysz (ulic Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia)-dokumentacja na przebudowę ulicy Wyzwolenia” – Starostwo Powiatowe w Pisz.                                    | 15 682,50           |
| 4. Wymiana okien w budynkach komunalnych - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu  | 134 500,00          |
| 5. Dofinansowanie zakupu poduszki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – starostwo Powiatowe w Pisz.   | 0,00                |
| 6. Zakup sprzętu medycznego:<br>1. Elektrokardiograf,<br>2. Laser biostymulujący – Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzysz   | 15 000,00           |
| 7. Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k / Giżycka". – Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.         | 424 859,00          |
| 8. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem | 6 000,00            |
| 9. - Wykonanie elewacji , remont dachu – budynek przy ul. Wojska Polskiego 5.<br>- dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Ogródku,<br>- założenie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej w Ogródku. – Dom Kultury w Orzyszu.               | 98 222,00           |
| 10. Remont świetlicy wiejskiej w Piankach – Dom Kultury w Orzyszu  | 35 000,00           |
| <b>RAZEM</b>   | <b>1 237 083,50</b> |

**Realizacja wydatków majątkowych łącznie to kwota 2.025.462,02 zł**















