

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 50/08
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 marca 2008r.

INFORMACJA O RAEALIZACJI ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2007R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady	Planowane nakłady na 2007r.	Poniesione nakłady na dzień 31.12.2007r..	Stopień zaawansowania
010	01010 §6050	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności <i>Lata realizacji 2004-2008 (112.601zł *)</i>	26.713 .821	100.000,00	6.100,00	<i>W trakcie przygotowania jest dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- planowany nabór wniosków w II kwartale 2008r.</i>
010	01010 §6050	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tartak Okartowo. Lata realizacji 2006-2007	150.000	150.000,00	64.200,00	<i>W 2007r. wykonano przyłącze wodociągowe i odcinek kanalizacji tłocznej do budynków nr 5i 8.</i>
010	01095 § 6050	Zakup i modernizacja hydroforni w Suchym Rogu Lata realizacji 2007r.	100.000	100.000,00	30.072,78	<i>Działkę wraz z budynkiem hydroforni zakupiono w 2006 r.</i> <i>W 2007r.wykonano remont hydroforni..</i> <i>W ramach remontu wykonano nowa instalację elektryczną, wymieniono pokrycie dachowe, docieplenie ścian budynku hydroforni., ogrodzenie terenu strefy bezpośredniej ujęcia.</i> <i>Wykonano nową technologie uzdatniania wody na ujęciu.</i>
010	1095 §6060	Zakup działki w Cierzpiętach z przeznaczeniem na plażę wiejską	293.300,00	293.300,00	293 298,80	<i>Zakupiono działkę w m. Cierzpięty z przeznaczeniem na plażę wiejską</i>
400	40095 § 6055 §6056	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu . <i>Lata realizacji 2006/2007</i>	1.175.000	§6055 990.262,00 §6056 184.738 zł	1 171.241,14	<i>Na podstawie opracowanego projektu wykonano modernizację sieci co do budynków przy ul. Osiedle Robotnicze i 22 Lipca oraz nową nitkę sieci do wybudowanych budynków przy ul. Elckiej. W maju 2007r. zakończono prace porządkowe i odtworzeniowe w terenie. Z uwagi na dofinansowanie z EOG i NFM płatność za realizację inwestycji zrealizowano w 2007r.</i> <i>Inwestycja w trakcie rozliczania z instytucją płatniczą.</i>
600	60011 §6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku: 1)Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego. 2)Orzysz –Szejkwówka opracowanie	792.000,00	342.000,00	154.833,71	<i>W 2006r. podpisano porozumienie w sprawie ustalenia warunków partycypacji w kosztach rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku od km.67+00 do km 69+375. W ramach porozumienia Gmina wykonała:</i> <i>- dokumentację na ciąg pieszo rowerowy na odcinku od początku składnicy drewna do skrzyżowania z drogą do Szejkwówka</i> <i>-dokumentację na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy</i>

		dokumentacji na ciąg pieszo rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową. Lata realizacji 2006-2008				Wojska Polskiego. -dokumentacje na ciąg pieszo- rowerowy na odcinku drogi nr 63 pomiędzy Grądami a Sumkami. -w trakcie realizacji jest projekt modernizacji drogi 63 na odcinku od skrzyżowania ulicy Giżyckiej z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z przejazdem kolejowym przy drodze na Odoje.
600	60016 §6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. Lata 2004/2008	4.390.000	275.000,00	165.341,68	Wykonano remont mostu drogowego w pasie drogi gminnej z Suchego Rogu do Tuchlina. Wykonano remont bieżąc y nawierzchni gruntowych dróg gminnych w sołectwach :Chmielewo , Nowa Wieś , Dąbrówka, od drogi krajowej 63 do Lisun ,Grzegorz , Góra, Czarne , Gaudynki, Grądy, Ogródek, Wierzbiny , Ublik, Drozdowo, Nowe Guty, Pianki w mieście Orzysz ul. Kwiatowa , Klonowa, Słoneczna,
630	63095	Opracowanie dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanału łączącego jezioro Tyrkło z jeziorem Bawełno na terenie Gminy Orzysz	35.000	35.000	0,00	Przygotowywane są dokumenty do zaproszenia o złożenie ofert na wykonanie studium wykonalności projektu.
700	7005 §6050	Zakup lokalu użytkowego przy ul. Rynek 5 w Orzyszu	45.000	45.000	41.938,50	Zakupiono lokal użytkowy nr 16 przy ul. Rynek 5 w Orzyszu. celem powiększenia zasobów gminy Orzysz.
700	70005 § 6050	Zakup lokalu mieszkalnego w Orzyszu ul. Giżycka 18	3.500,00	3.500,00	1.719,12	Zakupiono lokal mieszkalny celem powiększenie zasobów mieszkaniowych gminy Orzysz.
700	70005 §6050	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzysz przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. Lata realizacji 2005-2007 (350.000zł*)	1.123.000,00	773.000,00	739.050,35	W 2006r. zakupiono budynek biurowca przy ul. Woj. Pol. 54. Na podstawie opracowanej dokumentacji na adaptację budynku na mieszkania socjalne . W 2006r. rozpoczęto modernizację obiektu. Roboty zlecono do wykonania dla Zakładu Robót Publicznych powołanego przez Burmistrza Orzysza dla realizacji zadań własnych Gminy. Inwestycja realizowana jest systemem gospodarczym. Zakupiono materiały budowlane i instalacyjne niezbędne do realizacji zadania z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonanie instalacji elektrycznych zlecono do wykonania w trybie przetargu nieograniczonego. Odbiór końcowy budynku mieszkalnego planowany jest w lutym 2008r.

700	70005 § 6058, 6059	Rewitalizacja obszarów powojсковych i przemysłowych na cele społeczne , edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca; -Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego , działki w Orzyszu nr 411/28 ,30,43,46,55, (2004r – 300.000zł*) -Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbńskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej, -Utworzenie Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojсковych przy ul. Wojska Polskiego, - Remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (116.433zł *)	20 000.000	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Lata realizacji 2005-2007	44.000	34.000	34.000	Przekazano środki do Urzędu Wojewódzkiego
750	750023 §6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu . Lata realizacji 2007r.	79.604,00	79.604,00	79 603,84	W 2007r. dokonano wymiany okien w budynku administracyjnym.
750	75023 §6060	1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 2. Wykonanie sieci internetowej 3. Lata realizacji 2007r.	35.600,00	35.600,00	4.235,29	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Urzędu Miejskiego planowane jest w 2008r. Wykonano sieć internetową w Cierzpiętach
750	75023 § 6060	Zakup samochodu osobowego BUS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu Lata realizacji 2007	90.000,00	90.000,00	88.358,70	Zakupiono samochód osobowy marki CITROEN
750	75023 §6060	Zakup serwera i Xero dla Urzędu Miejskiego. Lata realizacji 2007r.	80.000,00	80.000,00	59.421,82	Zakupiono komputery, monitory, niszczarki, notebooki, oprogramowanie do ewidencji dróg gminnych oraz kserokopiarki Toshiba e- STUDIO 232 z dodatkowymi opcjami
801	80101 §6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	6.100,00	6.100,00	6 100,00	Wykonano dokumentację techniczną na budowę boiska

852	85219 §6060	Zakup samochodu służbowego dla MOPS lata realizacji 2007r.	51.662,00	51.662,00	51.662,00	Zakupiono samochód służbowy dla celów realizacji zadań MOPS na terenie Gminy Orzysz.
900	90015 §6050	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca w Orzyszu. Lata realizacji 2007-2008	200.000	20.000	146,40	Złożono wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych dla projektowanego oświetlenia drogowego na drogach dojazdowych do garaży przy ul. 22 lipca.
900	90095 § 6059, 6058	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej.+ ul. Cierniaka, Kwiatowa, Słoneczna i Klonowa. Lata realizacji 2006/2007	45.000,00	45.000,00	34.237,26	W 2007r. opracowano projekt kanalizacji sanitarnej dla ulic Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej.
900	90095 §6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło, działka nr 53 obręb Mikosze w rejonie ujścia rzeki Orzyszy.	1.800.000	60.000,00	57.340,00	Przygotowywane są dokumenty dla projektu na dofinansowanie inwestycji.
921	92109 §6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008	550.509,00	3643,00	3.103,28	. W 2007r. wykonano projekt budowlany dla świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP
921	92109 §6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Mikosze-osada. Lata realizacji 2007-2009	528.643,00	3.643,00	3.103,28	Opracowywano projekt budowlany dla świetlicy wiejskiej.
921	921109 § 6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Gaudynki. Lata realizacji 2007/2009	528.643,00	3.643,00	3.103,28	Opracowano projekt budowlany dla świetlicy wiejskiej.
921	92109 § 6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2008	511.945,00	6.945,00	6.406,48	Dokonano zamiany terenu mienia gminnego z osobą prywatną . Opracowano projekt budowlany dla świetlicy wiejskiej.
921	92105 § 6058, § 6059	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury -"KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ" Lata realizacji 2007r.	0	0	0,00	Przygotowany jest wniosek o dofinansowanie zadania. Czekamy na ogłoszenie naboru projektów do konkursu na dofinansowanie w ramach RPO
921	92109 § 6050	Opracowanie dokumentacji i modernizacja świetlic we wsiach :Góra, Szwejkówko, Dąbrówka, Nowe Guty, Strzelniki, Chmielewo, Drozdowo, Pianki. Zakup działki w Ogródku	151.126,00	151.126,00	102.289,49	Rozpoczęto remont wewnątrz budynku świetlicy w Szwejkówko, i w Ogródku. Wykonano remont elewacji na budynkach świetlic w Nowych Gutach, Szwejkówku, Strzelnikach, Dąbrówce. Zakupiono działkę na plażę wiejską w Ogródku.

926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowiskowej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. <i>Lata realizacji 2005/2008</i>	10.675.364	0	0,0	<i>w latach 2005/ 2006r. wykonano projekt budowlany sali sportowo – widowiskowej przy Gimnazjum w Orzyszu, oraz rozbudowy Gimnazjum w Orzyszu. Budowa zostanie rozpoczęta z chwilą uzyskania pełnego finansowania dla zadania inwestycyjnego.</i>
926	92601	a) Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. <i>Lata realizacji 2005/2008</i>	10.270.000	Fundusz 142.274 Środki własne 98.126	236 070,00	<i>Wykonano projekt budowlany dla kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Leśnej i 1-go Maja w Orzyszu oraz ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż kanału Orzysz. na odcinku od ogródka jordanowskiego do plaży miejskiej w Orzyszu</i>
926	92695 § 6050	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	100.000,00	100.000,00	0,00	<i>Opracowywany jest projekt zagospodarowania terenu placu zabaw.</i>

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk