

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku z budżetu Gminy Orzysz wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Rozdz.	§	Realizowane zadanie inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wydatkowane środki w 2011 r.			Jednostka realizująca zadanie oraz okres realizacji	
						Ogółem	w tym:			Opis wykonanych zadań
							z budżetu gminy	z innych źródeł		
1.	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz	77.002,60	2.168.662,37	2.162.518,95	701.994,95	1.460.524,00	Okres realizacji inwestycji <b>2008-2011.</b> Poniesione nakłady ogółem- <b>2.235.543,15 zł</b> <b>W tym: Roboty drogowe 2.097.466,59zł</b> <b>Koszty ogólne (w tym dokumentacja, nadzór inwestorski, promocja i obsługa projektu) 142.054,96zł</b> Finansowanie: <b>środki własne Gminy – 721.004,10zł</b> <b>Środki z RPO Warmia Mazury 2007-2013 1.518.517,45zł</b> <b>Oś priorytetowa transport</b> Wykonano przebudowę dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze w terminie i zakresie umownym, Roboty wykonano na pięciu odcinkach drogi . Na odcinku 1 dł. <b>0,571km</b> –nawierzchnia asfaltowa - <b>427.951,90zł</b> Na odcinku 2 dł. <b>1,306km</b> - nawierzchnia asfaltowa - <b>793.628,67zł</b> Na odcinkach 3 , 4, 5- dł. 4,054km- nawierzchnia żwirowa - <b>669.197,98zł</b> OGÓŁEM wartość robót drogowych wynosi <b>2.097.422,31zł</b> Koszty ogólne w tym: dokumentacja, nadzór inest. i obsługa projektu <b>138.076,56 zł.</b> Razem wartość inwestycji <b>2.235.543,15zł</b> <b>Łączna długość zmodernizowanej nawierzchni dróg 5,419km.</b> <i>Zadanie współfinansowane W 70% ze środków RPO Warmia Mazury 2007-2013</i>	Urząd Miejski w Orzyszu
2.	60016	6050	Budowa chodnika przy świetlicy do nowej drogi – Sołectwo Cierzpięty	0	10.000,00	9.771,93	9.771,93	0	Poniesione nakłady ogółem - <b>9.771,93</b> Finansowanie: <b>środki własne Gminy - 9.771,93zł</b> <b>(fundusz sołecki wsi Cierzpięty)</b> <b>Efekty rzeczowe:</b> W ramach inwestycji, na posesji świetlicy skiej w m. Cierzpięty (działka nr 88/39),	Urząd Miejski w Orzyszu

									wykonano 86m2 chodnika z polbruku (kostka betonowa gr. 6cm ) wykończonego obrzeżem chodnikowym.	
3.	60016	6050	Budowa chodnika – Sołectwo Klusy	0	16.714,00	16.714,00	10.714,00	6000,00	<p>Poniesione nakłady ogółem  <b>- 16.714,00zł</b>  Finansowanie:  <b>środki własne Gminy</b>  <b>- 10.714,00zł</b>  <b>-fundusz sołecki</b>  <b>Środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Pisz</b>  <b>-6.000,00zł</b>  <b>Efekty rzeczowe:</b>  Wykonano roboty drogowe w miejscowości Klusy, polegające na wymianie nawierzchni chodnikowej na odcinku 120mb przy drodze powiatowej nr 396.  <b>Wykonany zakres robót;</b>  Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej (polbruk) gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej na <b>pow. 120m2</b>, z obrzeżem chodnikowym 20x6cm x 120mb, krawężnikiem drogowym 15x30cm x 120mb w <b>pasie drogi powiatowej nr 396 Od km 0+000 do km 0 + 120 (120mb).</b></p>	Urząd Miejski w Orzyszu
4.	60016	6050	Remont drogi – Sołectwo Wężewo	0	6.000,00	5.980,26	5.980,26	0	<p>Poniesione nakłady <b>5.980,26zł</b>  <b>Finansowanie -Środki własne Gminy (fundusz sołecki)</b>  <b>Efekty rzeczowe</b>  Zakupiono krawężniki drogowe 15x30x100 szt. 260 do wykorzystania przy remoncie drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej od drogi krajowej nr 16 do budynków mieszkalnych w Wężewie.</p>	Urząd Miejski w Orzyszu

5.	60016	6050	Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelniki	0	254.199,00	254.198,47	154.198,47	100.000,00	<p>Poniesione nakłady ogółem <b>254.198,47zł</b></p> <p>Finansowanie: <b>środki własne Gminy</b> <b>154.198,47zł</b></p> <p><b>Środki z budżetu województwa</b> <b>100.000,00zł</b></p> <p><b>środki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej</b></p> <p><b>Oś priorytetowa transport</b></p> <p><b>Efekty rzeczowe:</b> Wykonane roboty drogowe na drodze gminnej w Sołectwie Strzelniki, na odcinku drogi Strzelniki-Kamińskie, polegające na ułożeniu nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych o wym.300x150x15cm na łącznej powierzchni 1152m2 na podbudowie z kruszywa i wykonaniu poboczy oraz poszerzeniu istniejącej jezdni o nawierzchni z płyt betonowych na trzech łukach drogi.</p> <p><b>Wykonany zakres robót:</b> <u>Nowa nawierzchnia z płyt drogowych i poboczem utwardzonym kruszywem łamanym na działkach nr147 i nr5.</u> Od km 0-70,85 do km 0 + 10,96 (<b>81,81mb</b>) oraz do km 2+077,37 do km 2+301,85 (<b>224,48mb</b>) . Ogółem ułożono jezdnię z nowych płyt drogowych na odcinku <b>306,29mb</b>, (ogółem 256 szt. płyt drogowych o wymiarach 300x150x15cm = 1152m2 nawierzchni bitumicznej) z utwardzonym poboczem z kruszywa łamanego.</p> <p><u>Poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych na działkach nr 147 i nr 27</u> Od km 0+ 80 do km 0+117,80 (<b>37, 80 mb</b>)– poszerzono jezdnię na łuku drogi poprzez dołożenie rzędu płyt drogowych. Wyprofilowano skarpe na odcinku <b>ok. 32m</b>, Od km 1+269,67 do km 1+ 304,65 (<b>34,98 mb</b>)– poszerzono jezdnię na łuku drogi poprzez dołożenie rzędu płyt drogowych. Od km 1+458,23 do km 1+ 506,30( <b>48,07 mb</b>) – poszerzono jezdnię na łuku drogi poprzez dołożenie rzędu płyt drogowych</p>	Urząd Miejski w Orzyszu
6.	63001	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu	0	35.570,00	34.570,00	8.900,00	25.670,00	<p>Realizacja zadania w II półroczu 2011r. <b>Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.</b></p>	Urząd Miejski w Orzyszu

7.	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w obrębie Grądy	0	230.140,00	221.946,99	221.946,99	0	Wykupiono działki pod ścieżkę pieszo - rowerową Orzysz-Grądy	Urząd Miejski w Orzyszu
8.	75023	6060	Zakup sprzętu telekomunikacyjnego do serwerowi oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0	35.000,00	33.624,20	33.624,20	0	Zakupiono sprzęt telekomunikacyjny do serwerowi Urzędu Miejskiego w Orzyszu.	Urząd Miejski w Orzyszu
9.	80101	6050	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okartowie oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku szkoły	0	259.661,00	181.455,67	181.455,67	0	Wybrano Wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Realizację rozpoczęto w czerwcu 2011	Szkoła Podstawowa w Okartowie
10.	80101	6050	Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0	50.000,00	0	0	0	Zadanie nie zostało wykonane.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
11.	80104	6050	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu	0	20.139,00	9.559,45	9.559,45	0	Wykonano oświetlenie awaryjne tylko w jednym budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu.	Przedszkole Miejskie w Orzyszu
12.	85195	6050	Remont budynku komunalnego pod potrzeby Ośrodka Zdrowia w Orzyszu	0	30.000,00	20.209,86	20.209,86	0	Poniesione nakłady- <b>20.209,86</b> <b>Finansowanie; środki własne Gminy</b> <b>Zakres rzeczowy</b> Wykonano modernizację pomieszczeń rejestracji przychodni lekarskich oraz modernizację dwóch gabinetów lekarskich	Urząd Miejski w Orzyszu
13.	85295	6050	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0	113.000,00	53.000,00	53.000,00	0	Poniesione nakłady <b>53.000,00 zł</b> <b>Finansowanie środków własne Gminy</b> <b>Zakres rzeczowy</b> Wykonano projekt dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu- budynek główny i budynek magazynowo mieszkalny.	Urząd Miejski w Orzyszu
14.	90015	6050	Budowa oświetlenia przy plaży wiejskiej – Sołectwo Ogródek	0	8.000,00	7.999,92	7.999,92	0	Wykonano dokumentację i wykonano i zamontowano szafki oświetleniowe	Urząd Miejski w Orzyszu
15.	90015	6050	Przedłużenie oświetlenia – Sołectwo Suchy Róg	0	5.664,75	5.664,45	5.664,45	0	Wykonano dokumentację na dobudowę oświetlenia i zakupiono oprawy oświetleniowe	Urząd Miejski w Orzyszu
16.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia – Sołectwo Strzelniki	0	5.190,68	5.190,11	5.190,11	0	Wykonano dokumentację na modernizację oświetlenia i zamontowano jedną lampę oświetleniową	Urząd Miejski w Orzyszu
17.	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego + sanitariaty – Sołectwo Nowe Guty	0	19.572,51	19.036,55	19.036,55	0	Poniesione nakłady <b>19.036,55zł</b> Finansowanie ;środki własne Gminy (fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Orzyszu

									Zakres rzeczowy wykonano stan surowy zamknięty obiektu, prace kontynuowane będą w 2012r.	
18.	92601	6057 6059	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury..	702.325,84	1.599.891,50	1.070.789,64	357.860,72	712.928,92	Poniesione nakłady w wysokości <b>1.070.789,64</b> <b>Finansowanie:</b> <b>Środki własne Gminy + dotacja</b> <b>ze środków RPO Warmia Mazury 2007-2013</b> <b>w wysokości 70% poniesionych kosztów</b> <b>kwalifikowanych.</b> <b>Zakres rzeczowy;</b> W ramach inwestycji wykonano hangar na sprzęt pływający, wiaty, nagłośnienie i monitoring plaży, linie energetyczne do obiektów sportowo rekreacyjnych, zagospodarowanie zieleni w obrębie plaży miejskiej, parking i chodnik przy plaży.	Urząd Miejski w Orzyszu
19.	40095	6050	Gospodarka wodno -ściekowa – Budowa sieci wodno - ściekowej w miejscowości Grzegorz	0	452.389,00	12.177,00	12.177,00	0	Poniesiono nakłady w wysokości <b>12.177,00zł</b> Finansowanie w ramach środków własnych Gminy Zakres rzeczowy; Opracowano studium wykonalności projektu dla budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzegorz.	Urząd Miejski w Orzyszu
20.	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze	0	422.685,00	337.072,58	101.354,41	235.718,17	<b>Efekty rzeczowe:</b> Budynek świetlicy wiejskiej, wolnostojącej zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 43/40 położonej w Mikoszach, Gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz wyposażeniem ruchomym;	Urząd Miejski w Orzyszu
21.	92109	6050	Ocieplenie i elewacja świetlicy – Sołectwo Zastrużne – Drozdowo	0	7.362,42	6.187,49	6.187,49	0	Poniesione nakłady <b>6.187,49</b> Finansowanie: <b>środki własne Gminy</b> <b>(fundusz sołecki)</b> Zakres rzeczowy: Zakupiono materiały budowlane na docieplenie budynku i trzy okna PCV, roboty będą kontynuowane w 2012r.	Urząd Miejski w Orzyszu

22.	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy i remont schodów – Sołectwo Góra	0	4.540,99	4.538,90	4.538,90	0	Poniesione nakłady ogółem <b>-6.538,90 zł</b> Finansowanie: <b>środki własne Gminy -6.538,90 zł</b> <b>w tym z :§ 6050- 4.538,90zł §4210 – 2000,00zł</b> <b>Efekty rzeczowe:</b> Wymieniono okna drewniane szt 3 na okna PCV. Obłożono betonowe schody zewnętrzne płytami gres.	Urząd Miejski w Orzyszu
23.	92109	6050	Remont świetlicy np. remont dachu – Sołectwo Wierzbin	0	11.001,86	10.996,20	10.996,20	0	Finansowanie; <b>środki własne Gminy (fundusz sołecki)</b> Zakres rzeczowy: Zakupiono tarcicę na zmianę konstrukcji dachu na budynku świetlicy.	Urząd Miejski w Orzyszu
24.	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20011-2013	0	99.426,00	3.813,00	3.813,00	0	Poniesione nakłady <b>-3.813,00zł</b> Finansowanie; <b>środki własne Gminy</b> Zakres rzeczowy; Wykonano aktualizację projektu świetlicy wiejskiej.	Urząd Miejski w Orzyszu
25.	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu Lata realizacji 2008/2012	124.464,05	15.000,00	11.485,54	11.485,54	0	Poniesione nakłady; <b>11.485,54</b> Finansowanie; <b>środki własne Gminy.</b> Zakres rzeczowy; Stabilizowany jest teren podmokły przeznaczony pod plac zabaw przy ul. Wyzwolenia. Wożony jest gruz z rozbiórek budynków i pospółka. Teren jest systematycznie plantowany.	Urząd Miejski w Orzyszu
26.	92195	6050	Budowa wiaty – Sołectwo Ublik	0	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0	Poniesione nakłady ogółem <b>-5.625,00 zł</b> Finansowanie: <b>Środki własne Gminy (fundusz sołecki)</b> <b>Efekty rzeczowe:</b> Wiata drewniana o wymiarach 5,48mx4,15m , wysokość w kalenicy - 3,65m ,pokrycie dachu – blacha powlekana.	Urząd Miejski w Orzyszu
27.	92195	6050	Budowa wiaty – Sołectwo Czarne	0	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0	Poniesione nakłady ogółem <b>-5.625,00 zł</b> Finansowanie: <b>środki własne Gminy (fundusz sołecki)</b> <b>Efekty rzeczowe:</b> Wiata drewniana o wymiarach 5,48mx4,15m , wysokość w kalenicy - 3,65m Pokrycie dachu – blacha powlekana.	Urząd Miejski w Orzyszu
28.	92195	6050	Budowa altany i wyłożenie kostką brukową pod altaną – Sołectwo Grzegorz	0	8.122,00	8.121,90	8.121,90	0	Poniesione nakłady ogółem <b>-8.121,90 zł</b> Finansowanie: <b>środki własne Gminy (fundusz sołecki)</b> Efekty rzeczowe: Wiata drewniana o	Urząd Miejski w Orzyszu

									wymiarach 5,48mx4,15m , wysokość w kalenicy - 3,65m Pokrycie dachu – blacha powlekana. Pod wiatą nawierzchnia z kostki brukowej gr 6cm -23m2, w obrzeżach betonowych 27mb.	
29.	92195	6050	Budowa altany i wyposażenie – Sołectwo Mikosze	0	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0	Poniesione nakłady ogółem <b>-5.625,00 zł</b> Finansowanie: <b>środki własne Gminy (fundusz sołecki)</b> Efekty rzeczowe: Wiąta drewniana o wymiarach 5,48mx4,15m , wysokość w kalenicy - 3,65m Pokrycie dachu – blacha powlekana.	Urząd Miejski w Orzyszu
30.	92695	6060	Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu – zakup zabawek na plac	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	Poniesione nakłady ogółem <b>-50.000,00 zł</b> Finansowanie: <b>środki własne Gminy</b> Efekty rzeczowe: Zakupiono i zainstalowano nowe zabawki terenowe na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim.	Urząd Miejski w Orzyszu
31.	92695	6050	Wykonanie alejki i oświetlenia parkowego przy ul. Cierniaka w Orzyszu	0	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0	Poniesione nakłady ogółem <b>-40.390,00 zł</b> Finansowanie: <b>środki własne Gminy</b> Efekty rzeczowe: Wykonano oświetlenie parkowe (pięć słupów oświetleniowych z oprawami). Wykonano nawierzchnię chodnikową o powierzchni 192,37m2, z kostki brukowej szarej i kolorowej gr.6cm wykończoną obrzeżem chodnikowym. Zainstalowano sześć ławek parkowych żeliwnych typu „WIEDEŃ”, Ustawiono sześć koszy ulicznych typu „RETRO”, Wykonano nasadzenia kwiatów na rabatach oraz nasadzenia krzewów ozdobnych .	Urząd Miejski w Orzyszu
32.	92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla MOSIR w Orzyszu	0	13.000,00	12.990,01	12.990,01	0	Zakupiono kosiarkę samojezdna.	MOSIR Orzysz
33.			<b>RAZEM</b>	<b>903.792,49</b>	<b>6.008.197,08</b> <b>PLAN</b>	<b>4.626.878,07</b> <b>Wykonanie</b>	<b>2.086.036,98</b>	<b>2.540.841,09</b>		

**Dotacje inwestycyjne udzielone w 2011r.**

1. Dotacja inwestycyjna dla ABK w Orzyszu na wymianę okien i drzwi w lokalach komunalnych kwota 118.000,00 zł – dotacja rozliczona,
2. Dotacja dla Państwowej Komendy Powiatowej w Pisz na zakup lekkiego samochodu strażackiego kwota 20.000,00 zł – dotacja rozliczona,
3. Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu medycznego – gastrokopu dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy kwota 15.000,00 zł – dotacja rozliczona,
4. Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/ Giżycka kwota 717.422,00 zł,
5. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przyjętym programem kwota 3.500,00 zł.

**Łączna kwota udzielonych i rozliczonych dotacji inwestycyjnych udzielonych w 2011r. to kwota 873.735,00 zł**

**Łącznie wydatki majątkowe wykonanie w 2011r. to kwota 5.500.613,07 zł**

Data i podpis .....