

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 39/15 Burmistrza Orzysza z dnia 19 marca 2015 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2014 r.	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	w tym źródła finansowania				
							Wydatki ogółem do dnia 31.12.2014 r.	z budżetu gminy	środoki pochodzące z innych źródeł*	Opis wykonanych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1010	6057 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz	64 575,00 zł	450 000,00 zł	64 575,00 zł	18 081,00 zł	46 494,00 zł	Wykonano dokumentację na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowe Guty.	Gmina
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach:1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	66 112,50 zł	70 000,00 zł	66 112,50 zł	66 112,50 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację techniczną na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach:1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	Gmina
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.	211 216,09 zł	215 000,00 zł	211 216,09 zł	131 216,09 zł	80 000,00 zł	Wykonano remont drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Szwejkówko od drogi krajowej nr 63 (działka nr 23 na odcinku 928m) z udziałem środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego (dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnych –umowa nr 29/IG.I/14 Z DNIA 6.05.2014R.)	Gmina
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	29 908,14 zł	29 908,41 zł	29 908,14 zł	29 908,14 zł	0,00 zł	Wykonano remont nawierzchni chodnika przy budynku WOJ.POL.34 na działce 316/20 w Orzyszu. Ułożono ogółem 285,75m2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z okrawężnikowaniem.	Gmina
5	600	6016	6050	Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Orzysz	25 047,72 zł	40 000,00 zł	25 047,72 zł	25 047,72 zł	0,00 zł	wykonano część zaplanowanych remontów odtworzeniowych na terenie gminy	Gmina
6	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lupca 5 w Orzyszu	45 373,50 zł	45 373,50 zł	45 373,50 zł	45 373,50 zł	0,00 zł	Wykonano remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lupca 5 w Orzyszu tj.wykonano ogółem 304,20 m2 nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm z okrawężnikowaniem .	Gmina
7	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	150 252,80 zł	1 462 600,00 zł	150 252,80 zł	22 537,85 zł	127 714,95 zł	Realizacja projektu w trakcie, obecnie przygotowywana jest dokumentacja do opracowania MOF.	Związek Gmin
8	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.	139 515,00 zł	139 515,00 zł	139 515,00 zł	139 515,00 zł	0,00 zł	Zakupiono ciągnik rolniczy marki JOHN DEERE 5055E z ładowaczem czołowym i dodatkowym osprzętem. Środek trwały przekazany do ZRP w Orzyszu	Gmina

9	801	80110	6050	Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu	61 500,00 zł	62 100,12 zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	0,00 zł	Inwestycja zrealizowana	Gimnazjum Orzysz
10	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	91 949,99 zł	95 000,00 zł	91 949,99 zł	91 949,99 zł	0,00 zł	Inwestycja zrealizowana	Sz.P. Orzysz
11	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynki	5 000,00 zł	340 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Gaudynki.	Gmina
12	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	68 572,50 zł	330 000,00 zł	68 572,50 zł	68 572,50 zł	0,00 zł	Opracowano dokumentację na remont budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP w miejscowości Góra oraz rozpoczęto I etap robót budowlanych.	Gmina
13	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	30,00 zł	2 330 335,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	Odstąpiono od realizacji inwestycji z powodu braku dofinansowania. W wyniku złożonego protestu oraz kontroli przeprowadzonej w LGD i ponownej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w LGD, złożony przez Gminę Orzysz wniosek o dofinansowanie uzyskał zmniejszoną liczbę punktów co wykluczyło go z dofinansowania.	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	10 354,00 zł	55 000,00 zł	10 354,00 zł	10 354,00 zł	0,00 zł	Oplacono fakturę F/02321/13 za zakup 5szt. niszczarek na koniec 2013 roku, dokonano zakupu 5 szt monitorów i ups.	Gmina
15	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz remont archiwum w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15	71 690,78 zł	74 500,00 zł	71 690,78 zł	71 690,78 zł	0,00 zł	Opracowano dokumentację na remont istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego oraz wykonano remont pomieszczeń archiwum w Urzędzie Miejskim.	Gmina
16	801	80104	6050	Zakup zabawek i wyposażenia dla nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim przy ul 22 lipca 4 w Orzyszu	9 972,73 zł	10 000,00 zł	9 972,73 zł	9 972,73 zł	0,00 zł	Zaplanowane zakupy wyposażenia zostały wykonane	Przedszkole Miejskie
17	801	80104	6050	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 w Orzyszu	29 950,00 zł	30 000,00 zł	29 950,00 zł	29 950,00 zł	0,00 zł	Prace remontowe zostały wykonane	Przedszkole Miejskie
18	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu	68 181,20 zł	72 000,00 zł	68 181,20 zł	68 181,20 zł	0,00 zł	Zaplanowane na 2014 r. zadanie zostało wykonane	MOSIR
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chmielewo	6 998,69 zł	7 000,00 zł	6 998,69 zł	6 998,69 zł	0,00 zł	zadanie zostało wykonane	Gmina - GKR
20	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - sołectwo Cierpięty	6 543,66 zł	7 000,00 zł	6 543,66 zł	6 543,66 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały budowlane na remont świetlicy i siłowni w m. Cierpięty. Roboty budowlane w pomieszczeniach świetlicy i siłowni wykonał Zakład Robót Publicznych w Orzyszu. Strażacy OSP w Cierpiętach w 2015r. w czynnie społecznym zamontują w pomieszczeniu siłowni zakupione przez Urząd rozkładane schody strychowe	Gmina
21	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Sołectwo Drozdowo-Zastrużne	4 798,04 zł	4 800,00 zł	4 798,04 zł	4 798,04 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały budowlane na wykonanie ogrodzeń przy świetlicy i garażu OSP w Drozdowie- Zastrużnem. Ogrodzenie przyświetlicy wykonał Z.R.P. w Orzyszu natomiast ogrodzenie przy garażu OSP zostanie wykonane w 2015r.przez strażaków w czynnie społecznym.	Gmina

22	921	92105	6050	Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiacie oraz obudowa wiaty pleksi - Sołectwo Dziubiele	4 470,00 zł	4 500,00 zł	4 470,00 zł	4 470,00 zł	0,00 zł	Inwestycja wykonana i rozliczona.	Gmina
23	926	92695	6050	Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw - Sołectwo Gaudynki	6 678,00 zł	6 839,78 zł	6 678,00 zł	6 678,00 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowane	MOSIR
24	926	92695	6050	Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Sołectwo Klusy	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane	Gmina - GKR
25	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Sołectwo Odoje	15 941,71 zł	16 180,00 zł	15 941,71 zł	15 941,71 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie inwestycji firmie zewnętrznej. Termin realizacji do 15.08.2014 r.	Gmina
26	921	92105	6050	Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Sołectwo Ogródek	5 120,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	0,00 zł	Zakup dokonano oraz rozliczono.	Gmina
27	921	92105	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Sołectwo Pianki	4 995,47 zł	5 000,00 zł	4 995,47 zł	4 995,47 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały drogowe, prace zlecono dla Z.R.P. w Orzyszu	Gmina
28	921	92109	6050	Wykonanie ujęcia wodnego i remont instalacji wodnej w świetlicy - Sołectwo Strzelniki	6 400,00 zł	7 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	Wykonano ekspertyzę techniczną istniejącego ujęcia wody pitnej oraz wykonano nowy odwiert studni do głębokości 30m , do obudowy ujęcia wykorzystując kręgi betonowe i pompę głębinową ze starego ujęcia. Wykonano podłączenie instalacji wodociągowej do nowego ujęcia . Zainstalowano w budynku nowy hydrofor o pojemności 100l.Stare ujęcie wody zasypiano żwirem.	Gmina
29	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Sołectwo Szwejkówko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy	9 950,00 zł	10 069,78 zł	9 950,00 zł	9 950,00 zł	0,00 zł	W ramach kwoty przewidzianej w budżecie wykonano modernizację instalacji c.o. w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej.	Gmina
30	921	92109	6050	Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tuchlin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano remont pomieszczenia przybudówki w świetlicy polegający na adaptacji pomieszczenia składowego na salę do gier stołowych .	Gmina
31	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wierzbiny	7 871,86 zł	8 220,00 zł	7 871,86 zł	7 871,86 zł	0,00 zł	Wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej, wys.1,5 dt. 213m z bramą wjazdową i furtką .Prace wykonał ZRP w Orzyszu	Gmina
32	926	92695	6060	Zakup programu komputerowego kadry - place	2 435,40 zł	3 800,00 zł	2 435,40 zł	2 435,40 zł	0,00 zł	Program komputerowy został zakupiony	MOSIR
33	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Dziubiele - poszerzenie drogi gminnej.	6 888,00 zł	15 000,00 zł	6 888,00 zł	6 888,00 zł	0,00 zł	Kwota wydatkowana na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania spraw własnościowych (wykup, zamiana).	Gmina - GKR
34	754	75412	6050	Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie	8 990,44 zł	9 000,00 zł	8 990,44 zł	8 990,44 zł	0,00 zł	Unieważniono pierwsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację zadania z uwagi na wysokość ceny ofertowej przekraczającą wartość planowanych nakładów. Aktualnie przeszacowywany jest kosztorys inwestorski, wg którego złożony zostanie wniosek do R.M. o zwiększenie środków na realizację inwestycji	Gmina
35	926	92695	6050	Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk	10 531,14 zł	11 000,00 zł	10 531,14 zł	10 531,14 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowano	MOSIR

36	921	92105	6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Wężewo- Fundusz Sołecki	0,00 zł	6 495,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Wężewo.	
37	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej ze zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	13 530,00 zł	15 000,00 zł	13 530,00 zł	13 530,00 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji deszczowej ze zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	Gmina
				RAZEM	1 281 044,36 zł	6 003 456,59 zł	1 281 044,36 zł	1 026 835,41 zł	254 208,95 zł		

**Dotacje majątkowe
gminy na 2014 r.i ich
realizacja**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki do 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – Starostwo Powiatowe w Pisz.	270 627,00	270 627,00
2.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	15.000,00	2 000,00
3	921	92109	6220	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Orzyszu.	204.503,57	186 040,00
4	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG śródoperacyjnego, tzw. Ramienia „C” dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz – Starostwo Powiatowe w Pisz	10.000,00	10 000,00
5	700	70001	6210	Wymiana okien w budynkach komunalnych i pozostałe zadania z zakresu remontów - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	53.906,67	53 906,67
RAZEM					554 037,24	522 573,67

Łączne wydatki majątkowe gminy Orzysz w 2014 r. to kwota 1.803.618,03 zł

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

