

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 37/03/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 26 marca 2019 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						wydatki ogółem na dzień 31.12.2018 r.	w tym źródła finansowania			
							z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	opis wykonywanych działań	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko	100 000,00 zł	99 657,68 zł	46 828,84	49 828,84	zaadnie zrealizowano	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
3	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
4	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	831 980,00 zł	35 772,59 zł	35 772,59 zł	0,00 zł	rozpczęto realizację zdania	RPO2014-2020
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 977 416,62 zł	1 949 605,78 zł	990 817,78 zł	958 788,00 zł	zaadnie zrealizowano	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje	1 088 658,31 zł	1 086 817,15 zł	620 363,68 zł	466 453,47 zł	zaadnie zrealizowano	Program Rozwoju oraz Konkurencyjność i Regionów
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	5 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski

8	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.	20 000,00 zł	19 065,00 zł	19 065,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Interreg Polska Rosja 2014-2020
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	32 600,00 zł	32 562,90 zł	32 562,90 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
10	700	70005	6060	Zakup boks garażowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
11	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	2 622 520,00 zł	2 599 787,64 zł	2 599 787,64 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
12	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	1 767 217,00 zł	1 571 271,47 zł	798 664,39 zł	718 607,08 zł	zaadnie zrealizowano	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
13	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	485 700,00 zł	485 647,58 zł	485 647,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	LGD ,PROW 2014-2020
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	32 360,00 zł	32 309,05 zł	32 360,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
15	750	75095	6057,6059	Cyfrowe Mazury- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.	779 620,60 zł	733 574,86 zł	357 076,20 zł	376 498,66 zł	zaadnie zrealizowano	LGD ,PROW 2014-2020
16	754	75412	§ 6050	Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrówka	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
17	801	80101	6050	Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce	46 500,00 zł	46 498,92 zł	46 498,92 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
18	900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	1 214 432,99 zł	1 143 775,84 zł	500 046,88 zł	643 728,96 zł	zaadnie zrealizowano	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020

19	p	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy Słowackiego w Orzyszu	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	8 000,00 zł	7 987,62 zł	7 987,62 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie	6 707,74 zł	6 707,74 zł	6 707,74 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznej - fundusz sołecki Strzelniki	1 800,00 zł	1 799,99 zł	1 799,99 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	44 000,00 zł	36 685,98 zł	36 685,98 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działkach 89/296,89/294,89/322,89/323,89/324,89/325	24 000,00 zł	19 998,71 zł	19 998,71 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
25	900	90095	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno -oswaitowych - opracowanie dokumentacji projektowej	45 551,00 zł	45 510,00 zł	45 510,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	7 000,00 zł	6 960,00 zł	6 960,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	3 886,76 zł	3 886,76 zł	3 886,76 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
28	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki,	8 800,00 zł	8 723,62 zł	8 723,62 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski

29	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	1 000,00 zł	999,96 zł	999,96 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
30	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	realizacja zadania przeniesiona na 2019 r	PROW 2014-2020
31	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	61 038,00 zł	60 270,00 zł	21 921,00 zł	38 349,00 zł	zaadnie zrealizowano	PROW 2014-2020, LGD
32	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Interreg V-A Polska -Litwa 2014-2020
33	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski,	539 715,01 zł	539 714,08 zł	351 787,62 zł	187 926,46 zł	zaadnie zrealizowano	PROW 2014-2020
34	921	921118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	20 000,00 zł	19 065,00 zł	19 065,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Interreg Polska Rosja 2014-2020
35	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	70 000,00 zł	44 826,12 zł	44 826,12 zł	0,00 zł	realizacja zadania przeniesiona na 2019 r	Interreg Polska Rosja 2014-2020
36	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych - lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	2 939,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	realizacja zadania przeniesiona na 2019 r	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
37	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	1 558 948,00 zł	1 509 158,80 zł	197 607,55 zł	1 311 550,45 zł	zaadnie zrealizowano	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020

38	926	92605	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	realizacja zadania przeniesiona na lata następne	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
39	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierpięty	13 495,46 zł	13 495,46 zł	13 495,46 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrowka	8 000,00 zł	7 996,32 zł	7 996,32 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	9 500,00 zł	9 491,99 zł	9 491,99 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	7 500,00 zł	7 499,16 zł	7 499,16 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	4 100,00 zł	4 059,00 zł	4 059,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	5 800,00 zł	5 729,59 zł	5 729,59 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	4 045,78 zł	4 045,12 zł	4 045,12 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	1 000,00 zł	999,01 zł	999,01 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	3 000,00 zł	2 999,97 zł	2 999,97 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
49	926	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym - Grzegorz	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00	8 000,00 zł	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski

50	926	92695	6050	Zakup zestawu urządzeń siłowni plenerowej - wkład własny w ramach konkursu Ma Granty Sołectkie II Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego - sołectwo Strzelniki	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	brak realizacji zadania	Urząd Miejski
51	926	92695	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw - sołectwo Góra	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
52	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo - rekreacyjny - fundusz sołectki Wężewo,	9 641,00 zł	9 440,99 zł	9 440,99 zł	0,00 zł	zaadnie zrealizowano	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					13 657 473,27 zł	12 376 197,45 zł	7 559 516,10 zł	4 759 730,92 zł	0,00 zł	

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Zbigniew Włodkowski