

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 40/03/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 23 marca 2020 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	w tym źródła finansowania				opis wykonywanych zadań		
						wydatki ogółem na dzień 31.12.2019 r	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12			
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w okartowie	60 000,00	59 850,00	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski			
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	27 500,00	18 204,00	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski			
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul 1 Maja w Orzyszu - I etap	93 000,00	92 250,00	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski			
4	600	60016	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia	42 000,00	40 348,02	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski			
5	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne	160 000,00	129 323,03	50,000,00	zadanie zrealizowano w całości	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych			
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę ulicy 1 Maja w Orzyszu	47 000,00	46 986,00	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski			
7	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	1 178 952,84 zł	36 469,18 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	RPO2014-2020			
8	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki	3 143,88 zł	3 143,88 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski			

9	600	60016	6050	Zakup przystanku - fundusz sołecki Strzelniki	5 000,00 zł	4 849,99 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
10	630	63095	6057,6059	Potrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji	10 000,00 zł	9 150,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Interreg Polska Rosja 2014-2020
11	700	70005	6060	Dopłata z tytułu przeniesienia własności działki nr 128/2 położonej w m. Orzysz na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Gizycko w zamian za działki o numerach 53,773/16,237/1,440/9	17,00 zł	17,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
12	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	31 783,00 zł	31 720,64 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
13	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	88 194,00 zł	87 883,49 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
14	750	75022	6050	Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania	29 410,00 zł	29 409,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
15	750	75023	6050	Budowa monitoringu w mieście Orzysz	37 800,00 zł	37 761,57 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
16	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Giełboka modernizacja energetyczna budynku.	325 107,00 zł	324 064,42 zł	234 445,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	5 000,00 zł	4 441,50 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
18	750	75023	6060	Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	15 000,00 zł	4 325,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski

19	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz	5 000,00 zł	4 999,95 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
20	754	75412	6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo	36 125,00 zł	36 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
21	801	80101	6050	Budowa otwartych stref aktywności	100 000,00 zł	99 839,00 zł	48 000,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
22	855	85505	6050	Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.	52 512,02 zł	52 512,02 zł	42 000,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku	9 376,70 zł	9 201,39 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	16 000,00 zł	15 851,58 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Roski Skomackie	7 971,67 zł	7 971,67 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego.	247 500,00 zł	247 119,07 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
29	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Roski Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	456 273,53 zł	456 273,53 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
30	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drodzowo - Zastrużne	8 943,66 zł	8 943,66 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
31	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	6 879,12 zł	6 879,12 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski

32	921	92118	6057,6059	Zapomniana wojna, potrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
33	926	92601	6050	Budowa przyszkolengo boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4.	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	PRLIS
34	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	22 000,00 zł	21 999,59 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Mosir
35	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	127 300,00 zł	127 241,80 zł	49 300,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
36	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	4 000,00 zł	3 999,99 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Dąbówka	8 500,00 zł	8 490,59 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Góra	3 137,24 zł	3 137,24 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Klusy	7 000,00 zł	5 656,42 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Dalsze zgospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy	3 784,76 zł	3 780,71 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Mikosz	10 927,37 zł	10 722,81 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	4 500,00 zł	4 499,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwajkówek	3 000,00 zł	2 818,80 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski

44	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołecki Tuchlin	8 644,00 zł	8 643,01 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołecki Wężewo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzpięty	23 600,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					3 372 632,79 zł	2 161 777,67 zł	388 745,00 zł	0,00 zł	



 BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Włodkowski