

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/12 z dnia 01 sierpnia 2012r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2011	plan po zmianach na 30.06.2012	Wydatkowane środki w 2012r.			opis wykonanych zadań	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							ogółem	w tym źródła finansowania			
								z budżetu gminy	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod. kan. na ulicach Wierzbńskiej i Wyzwolenia	0	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono opracowanie projektu zgodnie z art. 4 pkt8 ustaw pzp i Zarządzeniem Burmistrza nr 124/08 w sprawie udzielania zamówień których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro. Koszt umowy opracowania-49.077zł	Gmina
2	400	40095	6057, 6059	Budowa sieci wod. kan. w miejscowości Grzegorz	0	1 740 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania	Gmina
3	600	60016	6050	Remont drogi we wsi Wężewo	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.	Gmina
4	801	80104	6050	Remont budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego łącznie z wymianą okien oraz malowanie w budynku przedszkola przy ul 22 lipca .	0	90 000,00 zł	19 999,23 zł	19 999,23 zł	0,00 zł	Zadupiono okna do wymiany w budynku przedszkola przy ul Wojska Polskiego. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2012r.	Przedszkole
5	801	80110	6050	Remont dachu na budynku Gimnazjum w Orzyszu	0	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.	Gimnazjum
6	801	80101	6050	Remont dachu na budynku biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Dąbrowce	0	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.	Zespół Szkół w Dąbrowce

7	852	85295	6057, 6059	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0	2 573 253,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania	Gmina
8	.010	.01008	6050	Melioracja terenów ulica Etcka w rejonie zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Etckiej	0	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonano wycinkę zakrzaczeń na części rowów melioracyjnych wyznaczonych do oczyszczenia w 2012r. Rozpoczęto odmulanie i oczyszczanie rowów melioracyjnych pomiędzy ulica Etcką i Kanałową	Gmina
9	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje	0,00	362 685,00 zł	2 913,00 zł	2 913,00 zł	0,00 zł	Wykonano aktualizację projektu budowlanego. Uzyskano pozwolenie na budowę świetlicy. Złożono wniosek do LGD Mazurskie Morze (działanie –Odnowa Wsi ) na dofinansowanie budowy świetlicy w wysokości 362.685,00 zł w tym planowana wysokość dofinansowania 287.945,00zł. Rozstrzygnięcie konkursu w II połowie 2012r	Gmina
10	926	92695	6057, 6059	Przebudowa stadionu przy ulicy 1-go Maja wymiana trybun	0	368 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania	Gmina
11	926	92695	6057, 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0	1 215 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania	Gmina
12	900	90095	6050	Dokończenie budowy budynku gospodarczego z sanitariatami w Nowych Gutach-Sołectwo Nowe Guty	0,00	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2012r.	Gmina
13	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Piankach -Sołectwo Pianki	0	30 000,00 zł	54,99 zł	54,99 zł	0,00 zł	zakupiono przedłużacz elektryczny do komputera	Gmina
14	921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Sołecki	0,00	56 000,00 zł	5 637,09 zł	5 637,09 zł	0,00 zł	W2011r. Zakupiono tarcicę na remont dachu na budynku świetlicy w Wierzbiniach. W 2012r. wykonano projekt przebudowy dachu i dobudowy zadaszenia nad utwardzonym placem przyległym do budynku świetlicy.	Gmina
15	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja świetlicy Zastrużne - Drozdowo– Fundusz Sołecki	0,00	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Planowana realizacja w II półroczu 2012r.	Gmina

16	921	92109	6050	Remont dachu z ociepleniem budynku świetlicy w Górze -Fundusz Sołecki	0	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Planowana realizacja w II półroczu 2012r.	Gmina
17	921	92109	6050	Ogrodzenie boiska i kostka brukowa pod wiatę we wsi Gaudynki - Fundusz Sołecki	0	6 684,54 zł	270,00 zł	270,00 zł	0,00 zł	zakupiono cement na potrzeby wykonania ogrodzenia placu boiska	Gmina
18	600	60016	6050	Budowa parkingu w Klusach - Fundusz Sołecki	0	13 140,00 zł	13 140,00 zł	13 140,00 zł	0,00 zł	Wykonano parking o pow.111,25m2 z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z krawężnikiem ograniczającym stojącym i najazdowym 15x30cm , oraz schody terenowe na długości 5m i szerokości 1,5m z kostki brukowej gr.6cm i obrzeży betonowych	Gmina
19	921	92105	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw "PUCHATEK" w Ogródku - Fundusz Sołecki	0	7 200,00 zł	7 178,28 zł	7 178,28 zł	0,00 zł	Zakupiono zabawki na plac zabaw	Gmina
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Strzelnikach - Fundusz Sołecki	0	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2012	Gmina
21	921	92109	6050	Budowa kuchni i ogrodzenia w Szwejkówku - Fundusz Sołecki	0	4 816,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2012	Gmina
22	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Tuchlinie - Fundusz Sołecki	0	9 000,00 zł	7 739,62 zł	7 739,62 zł	0,00 zł	Wykonano przebudowę ogrzewania kominkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Tuchlinie.	Gmina
23	921	92109	6050	Budowa wiaty w Wężewie - Fundusz Sołecki	0	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2012	Gmina
24	921	92109	6050	Wykonanie Placu zabaw w Dziubielach - Fundusz Sołecki	0	6 359,01 zł	4 658,84 zł	4 658,84 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały na ogrodzenie placu zabaw	Gmina
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni i zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	0	15 000,00 zł	1 618,41 zł	1 618,41 zł	0,00 zł	Zakupiono routerboard wraz z obudową do serwerowni. Pozostałe zakupy sprzętu w II półroczu 2012r.	Urząd Miejski w Orzyszu
26	851	85154	6060	Zakup komputerów do Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja inwestycji w II półroczu 2012r.	Urząd Miejski w Orzyszu

27	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz	0	932 217,00 zł	14 268,00 zł	14 268,00 zł	0,00 zł	Złożono projekt na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego- samochodu specjalistycznego do programu operacyjnego Polska -Litwa	Gmina
28	750	75095	6060	Zakup odśnieżarki - ZRP Orzysz	0	4 919,00 zł	4 919,00 zł	4 919,00 zł	0,00 zł	Zakupiono odśnieżarkę	Zakład Robót Publicznych Orzysz
29	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Okartowie	0	61 393,00 zł	61 392,22 zł	61 392,22 zł	0,00 zł	Remont został zakończony.	Szkoła Podstawowa w Okartowie
30	801	80104	6050	Wykonanie awaryjnej instalacji oświetleniowej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu	0	7 420,00 zł	7 420,00 zł	7 420,00 zł	0,00 zł	Wykonano awaryjną instalację oświetleniową	Przedszkole Miejskie w Orzyszu
31	926	92695	6057 6059	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo- rekreacyjnej w Orzyszu	0	732 871,00 zł	1 347,90 zł	1 347,90 zł	0,00 zł	Uzyskano dofinansowanie w ramach środków unijnych - z PROGRAMU OPERACYJNEGO -ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, projekt pn. Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo rekreacyjnej w Orzyszu. Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację w/w inwestycji. Termin realizacji zamówienia do 31.10.2012r. koszt umowy budowy boisk sportowych – 690.238,14zł	Gmina Orzysz
32	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0	621 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie projektu – termin wykonania do 31.08.2012R. Umowny koszt opracowania 61.500,00zł + mapa do celów projektowych 1.000,00zł.Złożono projekt o dofinansowanie do programu "Po Ryby", pn. "Rewitalizacja bazy kulturalno- rekreacyjnej w Orzyszu- aktywizacja społeczności lokalnej i turystów".	Gmina
33	801	80101	6050	Remont posadzki na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Remont posadzki zostanie wykonany w drugiej połowie roku 2012.	

34	801	80110	6050	Wykonanie remontu korytarzy w Gimnazjum w Orzyszu	0	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Remont korytarzy w budynku szkoły zostanie wykonany w II połowie roku 2012.	Gmina
35	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Cierzpietach-Fundusz Sołecki		8 000,00 zł	7 999,92 zł	7 999,92 zł	0,00 zł	Utwardzono plac przed budynkiem świetlicy, wielkość powierzchni utwardzonej 85m2, koszt wykonanych robót 7999,92 zł.	Gmina
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>9 447 778,25 zł</b>	<b>161 556,50 zł</b>	<b>161 556,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>W I półroczu 2012 roku przekazano dotację inwestycyjne dla :</b>											

Administracja Budynków Komunalnych w wysokości 64.500,00 zł

Ośrodek Zdrowia w Orzyszu w wysokości 15.000,00 zł

Wpłata Gminy Orzysz na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w wysokości 212.429,50 zł

Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w wysokości 4.000,00 zł

Dom Kultury w Orzyszu na dokończenie remontu świetlicy w Ogródku oraz remontu w Piankach w wysokości 133.222,00 zł

**Łączna kwota przekazanych dotacji inwestycyjnych to kwota 429.151,50 zł.**









