

## Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 49/10 Burmistrza Orzysza z dnia 08 marca 2010r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2009r.	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2009.	Opis zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Orzysz Lata realizacji 2004-2011 (** 512.601zł)	15.872.155	50.000	49.673,70	Poniesiono nakłady związane z przygotowaniem projektu o dofinansowanie inwestycji. Ponadto wniesiono opłaty przyłączeniowe za przyłączenia energetyczne do projektowanych przepompowni ścieków. Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska projekt o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO .
010	01010	Budowa wodociągu na terenach wiejskich gminy Orzysz (ok16,8km sieci wodociągowej) lata realizacji 2009-2011	4.800.000	30.000	28.183,68	Przełożono fragment sieci wodociągowej do wsi Grądy kolidujący z projektowaną zabudową jednorodzinną na działkach budowlanych przy ulicy Słowackiego w Orzyszu.
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. - modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1702 N przez wieś Odoje -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Mikosze i Mikosze Osada -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewjkówko -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki -budowa nawierzchni drogowych w Orzyszu na ulicy Słonecznej, Klonowej, Kwiatowej, Zacisze, Jaśminowej, Wiklinowej Lata 2007-2011 (**355.391zł)	4.555.391	260.000	260.000,00	Wykonano studium wykonalności inwestycji dla projektu dróg gminnych w obrębie Mikosze oraz Dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych o nr geodezyjnych 49/2, 49/1, oraz droga nr działka nr 51/6 w obrębie Mikosze. Złożono do R.P.O. projekt o dofinansowanie zadania , który przeszedł dwie oceny , formalną i merytoryczną. W efekcie wyboru końcowego projektów, projekt nie otrzymał dofinansowania. W ramach środków na inwestycję opłacono fakturę końcową dla Biura Projektowego „ZNAK” za projekt modernizacji odcinak ulicy Giżyckiej od ulicy Mickiewicza do przejazdu kolejowego na trasie Orzysz- Ełk. Zakupiono działkę od P. Sobocińskiej na poszerzenie drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ulicy Ełckiej. Wykonano remont parkingu w Suchym Rogu.
801	80101	Rewitalizacja budynku przemysłowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Orzyszu i zagospodarowanie terenu przyległego . Lata realizacji (2008-2010) ** 1.130.000 zł (2008r.)	2.630.000	524.000	475.892,11	W wyniku remontu i adaptacji obiektu w latach 2008-2009 w części 2 b- budynku po Spółdzielni MIAREX , zlokalizowanym na działce 306 przy ul. Wojska Polskiego 12 w Orzyszu, powstał obiekt o następujących parametrach; Powierzchnia zabudowy-309,80m2 Powierzchnia użytkowa -544,60m2, Kubatura 29769,20m3 W budynku w części 2b, powstały dwie sale lekcyjne, sanitariaty i pomieszczenia administracyjno-biurowe, stołówka z kuchnią, szatnia uczniowska.

						<p>Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wentylacyjną, co, cwu, wod.kan. instalację wewnętrzną gazową. Wyposażono stołówkę w sprzęt technologiczny.</p> <p>Zmieniono całkowicie konstrukcję dachu na budynku 2a i 2b, wykonano jednolitą konstrukcję dachu kopertowego, wykonano elewację na budynku 2a i 2b które stanowią jeden obiekt zamknięty. Utwardzono plac wokół budynku na działce nr 306.</p> <p>ŁĄCZNY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI 1.372.754,27zł</p> <p>w tym: Zakup towarów, robót budowlanych i usług w 2005-2008r - 897.912,16zł w 2009r. 474.842,11zł</p>
900	90095	<p>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło, działka nr 53 obręb Mikosze w rejonie ujścia rzeki Orzyszy. Lata realizacji 2009/2010</p> <p><b>**70.000zł(2007/2008)</b></p>	2.870.000	20.000	16.176,35	<p>Zakupiono odtisk mapy sytuacyjnej terenu celem ustalenia lokalizacji obiektu i wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego na budowę przystani żeglarskiej. Poniesiono koszty udziału w przygotowaniu projektu na dofinansowanie inwestycji.</p>
926	92601	<p>Budowa sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze (dz.nr.geod. 21/3 i 21/9). Lata realizacji 2005/2009 <b>**175.364zł (2006r.)</b></p>	6.950.268	2.994.124	2.518.903,66	<p>Budowę sali - sportowo widowiskowej w Orzyszu przy ulicy Osiedle Robotnicze rozpoczęto maju 2009r.</p> <p>Na koniec roku 2009 Wykonano stan surowy budynku bez konstrukcji dachu. Przebudowano kanalizację sanitarną, wykonano kanalizację deszczową. Wykonano instalację wodociagową i kanalizacji sanitarnej.</p>
926	92601	<p>Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Kanałowa i Leśna w Orzyszu,</li> <li>- Przebudowa stadionu miejskiego,</li> <li>- Zagospodarowanie kompleksu plaż miejskich.</li> </ul> <p>Lata realizacji 2007/2011</p> <p><b>**236.070 zł (2007r)+ 19.947zł (2008r)= 256.017zł</b></p>	20.256.017	130.000	124.000,01	<p>Wykonano aktualizację dokumentacji na przyłącza wod. kan. do sanitariatu na plaży miejskiej i sąsiadującego z plażą budynku mieszkalnego na ul. Leśnej w Orzyszu. Uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Wykonano przyłącza wod.kan do pawilonu i budynku mieszkalnego. Wykonano stan surowy sanitariatów, bez konstrukcji dachu. Rozpoczęto montaż konstrukcji drewnianej pawilonu wejściowego.</p>
921	92105	<p>Adaptacja budynku po kinie przy ul. Wojska Polskiego 19 na potrzeby Domu Kultury (popularyzacja dziedzictwa kulturowego). Lata realizacji 2007/2010</p> <p><b>**15.250zł (2008r.)</b></p>	2.415.250	50.000	42.924,00	<p>Wykonano aktualizację projektu na remont budynku.</p>

921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze ( ** 3.104,00zł dokumentacja 2007r. )	628.104	1.000	3,60 zł	Złożono projekt o dofinansowanie budowy świetlicy do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu Lata realizacji 2008/2011 **45.420zł (2008r.)	4.045.420	20.000	18.300,00	Przygotowano i złożono projekt o dofinansowanie budowy obiektu.
			65..022.605	4.079.124	3.534.057,11	

\*\* nakłady poniesione do 2009r.

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk